



Mesto Prešov

Mestské zastupiteľstvo v PrešovePočet strán
celkom:**M a t e r i á l**
na XLIV. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Prešove**dňa: 25.11.2013**

Bod návrhu programu zasadnutia - poradové číslo:

10**Informatívna správa o stave realizácie schválených
investičných akcií mesta Prešov****Obsah materiálu:**

1. obal
2. návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove
3. dôvodová správa
4. vlastný materiál

PredkladateľMeno a priezvisko: **Mgr. Ivana Iliašová**

Funkcia/pracovné zaradenie: poverená riadením sekcie strategického rozvoja

Podpis:

Dátum: 15.11.2013

Podnet: na základe uznesenia z MsZ č. 332/2013 zo dňa 30.1.2013 a č. 338/2013 zo dňa 18.2.2013

Gestor: oddelenie investičnej výstavby

Vedúci gestora

Meno a priezvisko: **Ing. Milena Kollarčíková**

Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca oddelenia investičnej výstavby

Podpis:

Dátum: 15.11.2013

Vypracoval	Posúdil	Schválilo
Meno a priezvisko: Ing. Milena Kollarčíková Mgr. Jana Grešová	Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Kireta	Mestské zastupiteľstvo v Prešove uznesením číslo
Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca OIV odborný referent	Funkcia/pracovné zaradenie: prednostka Mestského úradu v Prešove	
Podpis:	Podpis:	
Dátum: 15.11.2013	Dátum: 15.11.2013	Dátum: 25.11.2013



Mesto Prešov

**Informatívna správa o stave realizácie schválených
investičných akcií mesta Prešov**

Vydanie: 1

Návrh na

U Z N E S E N I E

**z XLIV. riadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Prešove**

dňa: 25.11.2013

číslo:/2013

k informatívnej správe o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

b e r i e n a v e d o m i e

informatívnu správu o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.



Dôvodová správa

Predmetnú informatívnu správu predkladáme na základe poslanceckého návrhu Ing. Andrey Turčanovej, poslankyne MsZ v Prešove, ktorý sa týkal predkladania pravidelných správ o stave realizácie schválených investičných akcií v meste Prešov na každé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva, ku ktorému prijalo Mestské zastupiteľstvo v Prešove dňa 30.1.2013 uznesenie č. 332/2013 a na základe uznesenia č. 338/2013 zo dňa 18.2.2013.

Materiál je vypracovaný v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov 2008 – 2013:

- špecifický cieľ A.1 Infraštruktúra;
- špecifický cieľ B.3 Vybavenie škôl;
- špecifický cieľ C.1 Bývanie a sociálne zariadenia;
- špecifický cieľ C.2 Príťažlivosť mesta;
- špecifický cieľ C.4 Životné prostredie.



Mesto Prešov

Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov

Vydanie: 1

Strana
1 / 21

Výtlačok:

Dňa 9.1.2013 bolo na XXXI. mimoriadnom zasadnutí MsZ v Prešove potvrdené uznesenie MsZ v Prešove č. 308/2013 zo dňa 17.12.2012 k návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015, ktorého výkon primátor mesta pozastavil. Schválené investičné akcie sa nachádzajú v tabuľke spolu s investičnými akciami, ktoré boli schválené:

- dňa 18.2.2013 na XXXII. riadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO č. 1 (uznesenie č. 334/2013),
- dňa 18.3.2013 na XXXIV. riadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO č. 3 (uznesenie č. 344/2013),
- dňa 6.5.2013 na XXXVI. riadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO č. 4 (uznesenie č. 367/2013),
- dňa 3.6.2013 na XXXVII. mimoriadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO č. 7 (uznesenie č. 388/2013),
- dňa 24.6.2013 na XXXIX. riadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO č. 9 (uznesenie č. 396/2013)
- dňa 16.9.2013 na XLII. riadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO č. 12 (uznesenie č. 438/2013).
- dňa 28.10.2013 na XLIII. riadnom zasadnutí MsZ v Prešove v rámci RO č. 14 (uznesenie č. 462/2013).

P. číslo	Názov stavby	VMČ	Schválené fin. prostriedky	Informácia o investičných akciách k 15.11.2013
1	PD podľa plánu rek. a výstavby miestnych komunikácií a križovatiek		15 000	<p>Príprava podkladov začne po schválení vecnosti.</p> <p>Materiál pod názvom „Návrh na schválenie vecnosti použitia schválených finančných prostriedkov na rok 2013 v súlade s plánom rekonštrukcií a výstavby miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov“ bol 9.4.2013 predložený na zasadnutie Komisie MsZ v Prešove pre ÚP, V, D a ŽP. Komisia uzn. č. 11/2013 materiál vzala na vedomie a odporučila MsZ schváliť vecnosť použitia fin. prostriedkov na spracovanie PD – Rekonštrukcia Jarková ul. v sume 15 000 €.</p> <p>Identický materiál sekcia SR predložila na zasadnutie MsR dňa 15.4.2013. MsR po prerokovaní materiál stiahla.</p> <p>Uznesením č. 390/2013 zo dňa 3.6.2013 MsZ schválilo vecnosť použitia fin. prostriedkov na spracovanie PD – Rekonštrukcia Jarková ul. v sume 15 000 €.</p> <p>Listami zo dňa 17.6 a 2.7.2013 sme požiadali odd. HAMaÚP o vyjadrenie k existujúcej štúdii na ul. Jarkovu, resp. k uzatvoreniu licenčnej zmluvy.</p> <p>Dňa 28.10.2013 uznesením MsZ č. 462/2013 (RO č. 14) boli fin. prostriedky presunuté na iné položky.</p>
			-15 000 0	



2	Cintorín Šváby – dokončenie arch. výskumu	5	15 000	<p>Príprava podkladov potrebných pre začatie procesu verejného obstarávania. Dňa 8.3.2013 bolo zaslané na podpis udelenie súhlasu na začatie procesu VO. Podpísaný súhlas bol dňa 13.3.2013 doručený na OIV. Následne bolo spracované vymedzenie predmetu zákazky na dokončenie záchranného archeologického výskumu, predpokladaná hodnota a návrh ZoD, ktoré boli dňa 22.3.2013 zaslané na podpis riaditeľovi sekcie a dňa 4.4.2013 boli podpísané podklady zaslané na odd. VO pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania na dodávateľa archeologických prác. 20.5.2013 – otváranie ohálok, vyhodnocovanie ponúk – nebola doručená žiadna ponuka. 12.6.2013 – kompletizácia a odoslanie na podpis riaditeľovi sekcie - nové podklady pre pokračovanie procesu VO. Dňa 13.6. boli podpísané podklady zaslané na odd. VO.</p>
	Mestský cintorín Šváby (AD)	5	5 000 -4 000 Σ 1 000	<p>Autorský dozor – bude uhradený po ukončení stavby. Dňa 28.10.2013 uznesením MsZ č. 462/2013 (RO č. 14) bola časť fin. prostriedkov presunutá na iné položky.</p>
3	PD - Odvodňovací rigol – ul. Pod Wilec hôrkou, III. etapa	2	5 000 + 5 000 Σ 10 000	<p>RO č. 1 bola suma na PD navýšená o 5 000 € (v súčasnosti je celková suma na PD 10 000 €) Dňa 1.3.2013 boli zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO. Po navýšení sumy bolo aktualizované vymedzenie predmetu zákazky zaslané na schválenie riaditeľovi SSR. Podpísané podklady pre začatie procesu VO na dodávateľa PD boli dňa 4.3.2013 zaslané na oddelenie VO. Dňa 27.3.2013 odd. VO oznámilo meno víťazného uchádzača na vypracovanie PD. Následne OIV spracovalo ZoD, ktorá bola dňa 16.4.2013 zaslaná na podpis. ZoD podpísaná dňa 25.4.2013, termín dodania PD do 3 mes. od účinnosti zmluvy (do 28.7.2013) PD doručená, pripravujú sa podklady na začatie legislatívnej prípravy stavby.</p>
	Odvodňovací rigol - Pod Wilec hôrkou	2	25 000	Čiastka schválená uzn. č. 462/2013 (RO č. 14)
4	PD - MŠ v N. Šebastovej – novozriadený objekt, Haburská č. 9 (AD)	3	120	Autorský dozor – bude uhradený po ukončení stavby.
	MŠ v N. Šebastovej – novozriadený objekt, Haburská č. 9 (realizácia) PD - aktualizácia	3	100 000 1 000	<p>Po schválení fin. prostriedkov na aktualizáciu PD (je potrebné zohľadniť doteraz zrealizované práce firmou RESTAV SK, s.r.o.) bude zabezpečené nové verejné obstarávanie na dodávateľa st. prác. Schválenie fin. prostriedkov na aktualizáciu PD je potrebné z toho dôvodu, že na stavbe boli spoločnosťou RESTAV SK, .s.r.o. vykonané určité práce, ktoré musia byť zaznamenané v aktualizovanej PD, ktorá bude slúžiť ako</p>



				<p>podklad pre nové VO. Dňa 18.3.2013 MsZ schválilo presun čiastky 1000 € (uzn. č. 344/2013) na rezervu pre investičnú výstavbu bez určenia vecnosti. Je nevyhnutné vecnosť a finančnú čiastku schváliť ešte RO č. 4 (suma určená na aktualizácie PD so zapracovaním zmien realizovaných predchádzajúcim dodávateľom). Dňa 17.4.2013 boli podklady potrebné pre začatie procesu VO na aktualizáciu PD zaslané na podpis. Dňa 18.4.2013 boli podpísané. Dňa 19.4.2013 bola pripravená ZoD a zaslaná na odkontrolovanie na právne odd., dňa 23.4.2013 OIV predložilo ZoD na podpis. ZoD podpísaná dňa 25.4.2013, termín dodania PD do 10 dní od účinnosti zmluvy. Aktualizovaná PD odovzdaná 10.5.2013.</p>
	Prešov, Haburská 9, N. Šebastová – zmena účelu MKS na MŠ	3		<p>Dňa 21.5.2013 bolo zaslané na podpis riaditeľovi SSR udelenie súhlasu pre začatie procesu VO, podpísaný súhlas doručený na OIV 24.5.2013. Dňa 24.5.2013 boli na podpis zaslané podklady pre začatie procesu VO (st. práce), ktoré boli v ten deň podpísané. V súčasnosti prebieha proces VO externým verejným obstarávateľom.</p>
5	PD – Obratisko vozidiel MHD Terchovská ul. - AD	2	530 <u>-530</u> 0	<p>Autorský dozor – bude uhradený po ukončení stavby. Dňa 28.10.2013 uznesením MsZ č. 462/2013 (RO č. 14) boli fin. prostriedky presunuté na iné položky.</p>
	Obratisko vozidiel MHD Terchovská ul.	2	50 000 <u>+ 27 200</u> <u>Σ 77 200</u>	<p>Príprava podkladov pre verejné obstarávanie. Výstavba obratiska bude realizovaná na pozemku EKN č. 2810/1 o výmere 3461 m², orná pôda – LV č. 15195. S vlastníkom pozemku bola uzatvorená dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov, na základe ktorej OIV pripravuje podklady potrebné pre vydanie ÚR a SP. Dňa 1.3.2013 bolo zaslané na podpis riaditeľovi SSR udelenie súhlasu na začatie procesu VO, podpísaný súhlas doručený na OIV 4.3.2013. V súčasnosti OIV zabezpečuje podklady potrebné pre vydanie ÚR a SP, na základe ktorého začne proces VO. Ku vydaniu SP je nevyhnutné majetkovoprávne usporiadanie dotknutých pozemkov. Dňa 22.3.2013 OIV listom požiadalo odd. MM o pokračovanie v majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod budúcou stavbou. RO č. 3 (uznesenie č. 344/2013) bola na OIV presunutá čiastka 27 200 € z položky súvisle opravy. V súčasnosti je na realizáciu 77 200 €. Dňa 20.5.2013 bola podaná žiadosť o SP. Prebiehajú rokovania s VDS, a.s. Košice k prekládke VN. Dňa 17.6.2013 na zasadnutí Komisie MsZ pre</p>



				<p>disponovanie s majetkom mesta bol bod č. 4 – Odkúpenie pozemku parc. č. KNE 2810/1 o výmere 3461 m², lokalita ul. Terchovská od Juraja Polohu – stiahnutý z rokovania. Dôvodom bola požiadavka komisie dopracovať materiál: - o stanovisko DPMP, a.s. k vízii prevádzkovania MHD v tejto oblasti, k predpokladanej vyt'aznosti a frekvencii spojov a k potrebe vybudovania obratiska a - o stanovisko OHAM aÚP k majetkoprávnemu usporiadaniu pozemkov na vybudovanie obratiska. Po dopracovaní má byť materiál znova predložený na rokovanie komisie. Bez ukončenia majetkovoprávneho usporiadania nie je možné splniť podmienku VSE týkajúcu sa prekládky VN kábla a zariadenia vecného bremena na danom pozemku.</p> <p align="center">0</p> <p>Uznesením č. 438/2013 (RO č. 12) bola čiastka 77 200 € prerozdelená na iné investičné akcie.</p>
6	PD – MŠ Čergovská – narušená statika	7	1 500 +300	<p>Dňa 5.3.2013 bola vystavená objednávka na spracovanie PD a zaslaná na podpis. Dňa 8.3.2013 sa vrátila na OIV podpísaná. Dodanie PD je do 7 týždňov po nadobudnutí platnosti objednávky a jej zverejnení (do 6.5.2013). Na základe výstupov z výrobného výboru bude pôvodný rozsah PD (I. etapa prác) rozšírený o časť –rekonštrukcia sociálnych zariadení na I. a II. NP (II. etapa). PD pre I. etapu odovzdaná 21.5.2013. Dňa 5.6.2013 bola podpísaná objednávka na dopracovanie PD.</p>
	MŠ Čergovská – narušená statika	7	34 000 +5 000	<p>Realizácia začne po dodaní PD a ukončenom verejnom obstarávaní na dodávateľa stavebných prác. Dňa 31.5.2013 bolo zaslané na podpis riaditeľovi SSR udelenie súhlasu pre začatie procesu VO. Súhlas bol podpísaný 4.6.2013 a vrátený na OIV. Dňa 5.6.2013 boli zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO. Dňa 13.6.2013 boli podpísané podklady odoslané na odd. verejného obstarávania. Po ukončení procesu VO bola dňa 5.9.2013 odstúpená na podpis ZoD. Podpísaná ZoD na st. práce bola dňa 13.9.2013 doručená na OIV. Dňa 17.9.2013 sa uskutočnilo odovzдание staveniska dodávateľovi st. prác.</p>
7	PD – MŠ Čsl. armády – narušená statika	2	1 500	<p>Dňa 5.3.2013 bola vystavená objednávka na spracovanie PD a zaslaná na podpis. Dňa 8.3.2013 sa vrátila na OIV podpísaná. Dodanie PD je do 6 týždňov po nadobudnutí platnosti objednávky a jej zverejnení. (do 30.4.2013). 8.5.2013 doručená spracovaná PD, začína proces legislatívneho zabezpečenia stavby.</p>



MŠ Čsl. armády - narušená statika (stavba ukončená)	2	24 000	Realizácia začne po dodaní PD a verejnom obstarávaní na dodávateľa stavebných prác. Dňa 14.5.2013 boli spracované podklady pre proces VO - vymedzenie predmetu zákazky. Dňa 20.5.2013 bol podpísaný súhlas s procesom VO a zaslauc podklady na oddelenie VO. Dňa 6.8.2013 bol z odd. VO zaslaný email s menom víťazného uchádzača. Na základe toho bola spracovaná ZoD, ktorá bola dňa 8.8.2013 podpísaná. Stavenisko bolo odovzdané 12.8.2013. Stavba je ukončená a preberacie konanie sa uskutočnilo dňa 6.9.2013.
8 PD – MŠ Bratislavská – narušená statika	6	1 500	Dňa 6.3.2013 bola vystavená objednávka na spracovanie PD a zaslaná na podpis. Dňa 8.3.2013 sa vrátila na OIV podpísaná. Dodanie PD je do 7 týždňov po nadobudnutí platnosti objednávky a jej zverejnení. (do 30.4.2013). PD dodaná 30.4.2013, začína proces legislatívneho zabezpečenia stavby.
MŠ Bratislavská – narušená statika	6	34 000	Realizácia začne po dodaní PD a po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Dňa 30.5.2013 bolo riaditeľovi SSR zaslané na podpis udelenie súhlasn pre začatie procesu VO. Súhlas bol podpísaný 4.6.2013 a vrátený na OIV. Dňa 11.6.2013 bolo zaslané na podpis vymedzenie predmetu zákazky a predpokladaná hodnota zákazky. Podpísané podklady boli dňa 18.6.2013 zaslané na odd. VO. Dňa 7.8.2013 bol z odd. VO zaslaný email s menom víťazného uchádzača. Na základe toho bola spracovaná ZoD, ktorá bola dňa 15.8.2013 podpísaná. Dňa 20.8.2013 bolo stavenisko odovzdané dodávateľovi. Dňa 11.11.2013 bola podpísaná objednávka na vypracovanie statického posudku.
9 PD – MŠ Jurkovičova – rekonštrukcia (AD)	7	750	Autorský dozor – bude uhradený po ukončení stavby.
MŠ Jurkovičova – rekonštrukcia	7	200 000	Proces verejného obstarávania je realizovaný – centrálnym obstarávateľom. Dňa 8.7.2013 bola na MsÚ doručená Realizačná zmluva k zmluve o poskytovaní služieb za účelom optimalizácie nákladov na teplo a teplú úžitkovú vodu pre objekt MŠ Jurkovičova. Dňa 15.7.2013 bola táto zmluva podpísaná a zaslaná na zverejnenie. Dňa 18.7.2013 bola na poskytovateľa st. prác v zmysle ZoD zaslaná výzva na začatie st. prác. Dňa 6.8.2013 sa uskutočnilo odovzдание staveniska. Dodávateľ st. prác dňa 11.10.2013 zaslan výzvu na prevzatie diela. Preberacie konanie stavby



				bolo zvolané na 21.10.2013 (časť stavebných prác do výšky schválených finančných prostriedkov na rok 2013).
10	PD – MŠ F. Kráľa – rekonštrukcia strechy (AD)	2	528	Autorský dozor – bude uhradený po ukončení stavby.
	MŠ F. Kráľa – rekonštrukcia strechy	2	70 000	Proces verejného obstarávania je realizovaný – centrálnym obstarávateľom. Dňa 10.7.2013 bola na MsÚ doručená Realizačná zmluva k zmluve o poskytovaní služieb za účelom optimalizácie ukladov na teplo a teplú úžitkovú vodu pre objekt MŠ Fraňa Kráľa. Dňa 15.7.2013 bola táto zmluva podpísaná a zaslaná na zverejnenie. Dňa 18.7.2013 bola na poskytovateľa st. prác v zmysle ZoD zaslaná výzva na začatie st. prác. Dňa 15.8.2013 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska. Dňa 4.11.2013 zaslala firma výzvu na prevzatie diela. Preberacie konanie stavby sa uskutočnilo dňa 14.11.2013 (časť stavebných prác do výšky schválených finančných prostriedkov na rok 2013).
11	PD - M. Nešpora – rek. kopilitových stien (AD)	1	820	Autorský dozor – bude uhradený po ukončení stavby.
	MŠ M. Nešpora – výmena kop. stien, bolet. panelov, okien	1	130 000	Proces verejného obstarávania je realizovaný – centrálnym obstarávateľom. S víťazom VO bola uzatvorená ZoD, ktorá bola podpísaná dňa 19.8.2013. Dňa 27.8.2013 bola na poskytovateľa st. prác v zmysle ZoD zaslaná výzva na začatie st. prác.
12	PD – MŠ Mukačevská – rekonštrukcia (okná, dvere)	1	1 000	Dňa 21.2.2013 bola vystavená objednávka na spracovanie PD. Dňa 6.3.2013 bola podpísaná a odoslaná dodávateľovi PD. Termín dodania PD je do 8.4.2013 Kompletná PD doručená 26.4.2013.
	MŠ Mukačevská – rekonštrukcia (okná, dvere) (stavba ukončená)	1	23 500	Pôvodná suma 180 000 € bola RO č. 1 (uznesenie č. 334/2013) znížená na 23 500 €. Dňa 18.4.2013 boli riaditeľovi SSR zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO na výber zhotoviteľa stavebných prác (udelenie súhlasu, vymedzenie predmetu zákazky, predpokladaná hodnota zákazky), ktoré boli v ten deň podpísané. Následne boli tieto podklady zaslané na oddelenie VO za účelom zabezpečenia procesu VO na dodávateľa stavebných prác. Dňa 22.4.2013 odd. VO oznámilo meno víťazného uchádzača, na základe čoho bola pripravená ZoD, ktorú OIV predložilo na kontrolu právneho oddeleniu. Zmluva bola dňa 25.4.2013 podpísaná. Termín dodania st. prác je do 45 dní od účinnosti zmluvy. Dňa 11.6.2013 stavba ukončená.



Mesto Prešov

Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov

Vydanie: 1

Strana
7 / 21

13	PD – MŠ Zemplínska – výmena kopilitových stien, bolet. panelov, okien (AD)	6	680	Autorský dozor – bude uhradený po ukončení stavby.
14	PD – MŠ Bernolákova 17 – Zariadenie opatrovateľskej služby	6	10 000	Na základe uzatvorenej ZoD zo dňa 21.1.2013 prebieha spracovanie PD. Spracovateľ PD vybratý na základe prieskumu trhu v roku 2012. Zmluvný termín dodania PD je do 26.7.2013. Dňa 26.7.2013 bola dodaná spracovaná PD.
15	Asanácia bytového domu pod Hrádkom (PD+realizácia)	5	3 500 - PD 31 500	V zmysle st. zákona je na odstránenie stavby potrebné spracovať technickú dokumentáciu (predpokladaná hodnota na spracovanie tech. dokumentácie je 3 500 €), zabezpečiť povolenie na odstránenie stavby a následne zahájiť proces VO na práce. Dňa 16.4.2013 bol zaslaný na podpis riaditeľovi SSR sprievodný list spolu s podkladmi pre odd. VO, ktorý bol 18.4.2013 podpísaný a vrátený na OIV, následne OIV skompletizovalo podklady potrebné pre začatie procesu VO. Dňa 24.4.2013 bola vystavená objednávka, ktorá bola zaslaná na podpis. Objednávka bola podpísaná 25.4.2013. Termín dodania PD je do 24.5.2013. PD bola dodaná 24.5.2013. Následne dňa 27.5.2013 bola 2xPD zaslaná na odd. MM. Stavebným úradom v Luboticiach bolo dňa 22.7.2013 vydané a správoplatnené rozhodnutie povoľujúce odstránenie stavby. Pre odstránenie stavby je potrebné schválenie ďalších fin. prostriedkov. Uznesením č. 438/2013 (RO č. 12) bola doschválená čiastka 30 000 € Dňa 26.9.2013 boli podklady potrebné pre začatie procesu VO na stavebné práce zaslané na podpis. Dňa 31.10.2013 podpísané podklady boli zaslané na odd. VO.
16	PD – Chodník na ul. Volgogradská (VUKOV) Na základe uznesenia č. 344/2013 (RO č. 3) zmena názvu na: PD – Chodník pred Vukovom a PALA centrum	1	2 000 <u>+ 460</u> Σ 2 460	RO č. 1 bola doschválená čiastka 460 € (uznesenie č. 334/2013 - v súčasnosti je celková suma na PD 2460 €). Dňa 1.3.2013 bola vystavená a zaslaná na podpis objednávka na spracovanie PD, ktorá bola v ten deň podpísaná. Dňa 1.3.2013 si dodávateľ PD prevzal osobne podpísanú objednávku. Dňa 4.3.2013 sa konal výber staveniska, na ktorom došlo k zmene vymedzenia predmetu zákazky. Dôvodom zmeny bol návrh VMČ č. 1, aby PD komplexne riešila celú dĺžku pešej komunikácie, čiže nie pôvodných 70m chodníka, ale 140 m. Na základe týchto skutočností bola prepracovaná objednávka, ktorá bola 25.3.2013 zaslaná na podpis. Podpísanú objednávku si osobne prevzal dňa 12.4.2013 spracovateľ PD. Termín dodania PD je do 15.5.2013. Dňa 21.5.2013 zaslal zhotoviteľ na odd. inv.



				výstavby PD na pripomienkovanie a na odsúhlasenie. Dňa 23.5.2013 odd. IV zaslalo PD na pripomienkovanie a na odsúhlasenie oddeleniu D, EaŽP a na odd. hl. architekta a ÚP. Stanoviská boli kladné. Pripravuje sa žiadosť na vydanie ÚR. OIV požiadalo S MaE o vysporiadanie pozemkov pod budúcim chodníkom.
17	Rezerva pre rozdelenie podľa potrieb VMČ 1-7 – investičná výstavba		357 000	Realizácia začne po určení priorít v jednotlivých VMČ a následnom schválení v MsZ.
18	1. FC Tatran Prešov	3	118 730	Finančné prostriedky odsúhlasené uznesením č. 281/2012. 1.FC Tatran Prešov bol listom požiadaný o zafinovanie požiadaviek. Dňa 6.2.2013 1.FC Tatrana listom oznámil, že nám upresnia svoje požiadavky do 28.2.2013. Dňa 20.3.2013 OIV opätovne vyzval 1. FC Tatran, na špecifikáciu požiadaviek. Dňa 26.3.2013 1.FC Tatran na OIV doručil návrh na dostavbu tribúny o zázemie pre klub a rozhodcov na futbal. ihrisku v jazdeckom areáli. Prvé stretnutie so zástupcami 1. FC Tatran bolo na OIV 16.4.2013, do 18.4.2013 mali na OIV predložiť konečné stanovisko ku požiadavkám na spracovanie PD. Do 24.4.2013 požiadavky ani po telefonicknej výzve neupresnili. Dňa 2.5.2013 podpísaný súhlas na VO na vypracovanie PD, 7.5.2013 boli zaslané podklady pre odd. VO. Potrebné zosúladenie technických nárokov na riešenie stavby podľa posúdeného skutočného stavu a schválených finančných prostriedkov. Dňa 8.8.2013 boli opätovne zaslané na podpis prepracované podklady potrebné pre začatie procesu VO na vypracovanie PD. Podpísané podklady boli na OIV doručené 27.8.2013. Následne boli podklady dňa 28.8.2013 zaslané na odd. VO. Dňa 28.10.2013 uznesením MsZ č. 462/2013 (RO č. 14) bola časť fin. prostriedkov presunutá na iné položky.
			-108 730 Σ 10 000	
19	Vybudovanie odvodňovacieho rigolu na Janáčkovej ul.	5	3 229	Stavba schválená RO č. 1 (uznesenie č. 334/2013) Dodávateľ stavebných prác bol vybraný v roku 2012 – stavebné práce by mali byť ukončené do 30.4.2013. Dňa 25.4.2013 bola zaslaná výzva dodávateľovi na zrealizovanie diela v stanovenom termíne. 7.6.2013 bola zaslaná opakovaná urgencia dodávateľovi st. prác na realizáciu stavby. Dňa 4.7.2013 zaslaná opätovná urgencia. Na základe prehodnotenia súčasného stavu na ul. Janáčkovej bolo navrhnuté navýšenie finančných prostriedkov v rámci RO o 662 €. Uznesením č. 438/2013 (RO č. 12) bola doschválená čiastka 662 €
			662 Σ 3 891	



				<p>Dňa 30.9.2013 bola vystavená objednávka a zaslaná na podpis. Podpísaná objednávka doručená na OIV 2.10.2013. Podpísanú objednávku si dodávateľ st. prác prevzal dňa 15.10.2013. Dňa 11.11.2013 sme opakovane vyzvali dodávateľa o bezpodmienečné zrealizovanie diela.</p>
20	Vybudovanie odvodňovacieho rigolu na Ondavskej ul.	5	2 618 900 Σ 3 518	<p>Stavba schválená RO č. 1 (uznesenie č. 334/2013) Dodávateľ stavebných prác bol vybratý v roku 2012 – stavebné práce by mali byť ukončené do 30.4.2013. Dňa 25.4.2013 bola zaslaná výzva dodávateľovi na zrealizovanie diela v stanovenom termíne. 7.6.2013 bola zaslaná opakovaná urgencia dodávateľovi st. prác na realizáciu stavby. Dňa 4.7.2013 zaslaná opätovná urgencia. Na základe prehodnotenia súčasného stavu na ul. Ondavskej bolo navrhnuté navýšenie finančných prostriedkov v rámci RO o 900 €. Uznesením č. 438/2013 (RO č. 12) bola doschválená čiastka 900 € Dňa 30.9.2013 bola vystavená objednávka a zaslaná na podpis. Podpísaná objednávka doručená na OIV 2.10.2013. Podpísanú objednávku si dodávateľ st. prác prevzal dňa 15.10.2013. Dňa 11.11.2013 sme opakovane vyzvali dodávateľa o bezpodmienečné zrealizovanie diela.</p>
21	Vnútroblok Pavlovičovo nám. 39-41 – I. etapa	4	90 000	<p>Stavba schválená RO č. 1 (uznesenie č. 334/2013) Dňa 1.3.2013 bolo zaslané na podpis riaditeľovi SSR udelenie súhlasu na začatie procesu VO, podpísaný súhlas doručený na OIV 4.3.2013. Dňa 20.3.2013 boli podklady potrebné pre začatie procesu VO zaslané na oddelenie VO. Dňa 25.7.2013 bola na podpis zaslaná ZoD, ktorá bola dňa 12.8.2013 podpísaná. Dňa 29.10.2013 zaslané dodávateľom oznámenie o ukončení st. prác. Dňa 25.11.2013 sa uskutočnilo preberacie konanie stavby.</p>
22	Cyklochodník Šváby	5	90 000	<p>Stavba schválená RO č. 1 (uznesenie č. 334/2013) Dňa 1.3.2013 bolo zaslané na podpis riaditeľovi SSR udelenie súhlasu na začatie procesu VO, podpísané doručené na OIV 4.3.2013. V súčasnosti prebieha legislatívny proces na získanie ÚR a SP. Dňa 3.5.2013 bola zaslaná žiadosť na VSE o premiestnenie zariadení v trase cyklochodníka. Zvolané úz. konanie na deň 28.5.2013. Dňa 7.6.2013 boli podklady potrebné pre začatie procesu VO zaslané na podpis a po podpise boli zaslané na odd. VO. Dňa 27.8.2013 bola na podpis zaslaná ZoD.</p>



				<p>Podpísaná ZoD na st. práce bola dňa 13.9.2013 doručené na OIV.</p> <p>Dňa 26.9.2013 bolo odovzdané stavenisko dodávateľovi st. prác.</p> <p>Dňa 16.9.2013 uznesením MsZ č. 438/2013 (RO č. 12) a dňa 28.10.2013 uznesením MsZ č. 462/2013 (RO č. 14) bola časť fin. prostriedkov presunutá na iné položky.</p>
			<p>-3 669</p> <p>-36 330</p> <p>Σ 50 001</p>	
23	PD – nákupné stredisko Opál	6	12 000	<p>Stavba schválená RO č. 1 (uznesenie č. 334/2013)</p> <p>Na základe požiadavky Prešov REAL, s.r.o. sa pripravuje spracovanie realizačnej dokumentácie autorom PD pre stavebné povolenie (autorské práva).</p> <p>Požiadavka na presun fin. prostriedkov v rámci RO na Prešov REAL, s.r.o., uznesením č. 438/2013 (RO č. 12) bola čiastka 12 000 € presuutá.</p>
24	PD – MŠ Važecká	5	1 000	<p>Stavba schválená RO č. 1 (uznesenie č. 334/2013)</p> <p>Dňa 1.3.2013 boli zaslané na podpis riaditeľovi SSR podklady potrebné pre následné vystavenie objednávky. Objednávka bola podpísaná 1.3.2013, dňa 1.3. 2013 si dodávateľ PD prevzal osobne podpísanú objednávku. Dodanie PD je do 5 týždňov po nadobudnutí platnosti objednávky a jej zverejnení.</p> <p>Na základe výstupov z výrob. výboru konaného na zákl. požiadavky Rady školy pri MŠ Važecká bola dohodnutá zmena vo vymedzení predmetu zákazky (výlučne výmena okien), nový termín dodania upravencj PD je 14.5.2013.</p> <p>PD odovzdaná 10.5.2013.</p>
	MŠ Važecká – rekonštrukcia (stavba ukončená)	5	21 000 +2500	<p>Dňa 15.5.2013 bolo zaslané na podpis riaditeľovi SSR udelenie súhlasu pre začatie procesu VO. Dňa 23.5.2013 bolo podpísané udelenie súhlasu vrátené na OIV.</p> <p>Dňa 23.5.2013 boli zaslané na podpis riaditeľovi SSR podklady potrebné pre začatie procesu VO. Dňa 5.6.2013 boli podpísané a odstúpené na odd. verejného obstarávania.</p> <p>Odd. VO dňa 13.6.2013 zaslalo informáciu, že prieskum trhu bol zrušený (žiaden uchádzač sa do požadovaného termínu neprihlásil).</p> <p>Dňa 19.6.2013 boli zaslané na podpis riaditeľovi SSR nové podklady pre začatie procesu VO.</p> <p>Po podpise boli tieto podklady dňa 20.6.2013 zaslané na odd. VO.</p> <p>Dňa 28.6.2013 bola na podpis zaslaná ZoD. ZoD bola podpísaná 28.6.2013.</p> <p>Dňa 8.7.2013 bolo stavenisko odovzdané staviteľovi. Stavba je ukončená, dňa 4.9.2013 sa uskutočnilo preberacie konanie stavby.</p>
25	PD - MŠ Solivarská – havarijný stav (výmena okien, oprava WC a kúpeľne pre deti)	5	800	<p>RO č. 3 (uznesenie č. 344/2013) bola schválená čiastka 800 € na PD.</p> <p>Dňa 17.4.2013 bolo na podpis riaditeľovi SSR zaslané udelenie súhlasu pre začatie procesu</p>



				<p>VO na vypracovanie PD, podpísané a vrátené na OIV dňa 22.4.2013, 23.4.2013 sa uskutočnilo prvé stretnutie za účelom vymedzenia predmetu zákazky – podklady zaslané na podpis riaditeľovi SSR 24.4.2013.</p> <p>Dňa 13.5.2013 bolo vymedzenie predmetu zákazky a predpokladaná hodnota podpísaná a vrátená na OIV</p> <p>Dňa 24.5.2013 bola vystavená a odoslaná na podpis objednávka. Objednávka bola podpísaná 27.5.2013.</p> <p>Termín dodania PD je do 4.7.2013</p>
	MŠ Solivarská – havarijný stav (výmena okien, oprava WC a kúpeľne pre deti)	5	12 500	<p>Podpísané podklady pre proces VO boli dňa 22.7.2013 zaslané na odd. VO.</p> <p>Dňa 28.8.2013 bola z odd. VO zaslaná informácia (mailom), že do termínu doručenia cen. ponúk bola doručená len jedna cenová ponuka, na základe ktorej nie je možné prieskum trhu vyhodnotiť.</p> <p>Dňa 30.8.2013 boli opätovne zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie nového procesu VO. Podpísané podklady boli doručené na odd. VO.</p> <p>Dňa 24.9.2013 bol z odd. VO zaslaný email s menom víťazného uchádzača.</p> <p>ZoD bola dňa 25.9.2013 podpísaná. Dňa 30.9.2013 bolo zvolané odovzdanie staveniska.</p> <p>Dňa 11.11.2013 zaslal dodávateľ oznámenie o ukončení st. prác.</p> <p>Dňa 20.11.2013 sa uskutočnilo preberacie konanie stavby.</p>
26	PD - vybudovanie park. miest Prostejovská ul. 75-79	1	1 000	<p>Stavba schválená RO č. I (uznesenie č. 334/2013).</p> <p>Dňa 6.3.2013 boli zaslané podklady potrebné pre začatie VO na podpis.</p> <p>Dňa 13.3.2013 boli podklady pre proces VO podpísané a dňa 14.3.2013 bola vystavená objednávka, ktorá bola 15.3.2013 zaslaná na podpis. Dňa 20.3.2013 bola podpísaná objednávka doručená na OIV a následne zaslaná dodávateľovi PD. Termín dodania PD je do 30.4.2013.</p> <p>Dňa 21.5.2013 bol urgovaný dodávateľ PD.</p> <p>Dňa 27.5.2013 zhotoviteľ zaslal projektovú dokumentáciu na pripomienkovanie, ktorú sme dňa 28.5.2013 zaslali na posúdenie a odsúhlasenie oddeleniu D, EaŽP a odd. hl. architekta mesta a ÚP. Stanoviská boli kladné. Bola zaslaná žiadosť o vydanie ÚR.</p>
	Vybudovanie park. miest Prostejovská ul. 75-79	1	23 140	<p>Realizácia začne po dodaní PD.</p> <p>Dňa 13.6.2013 bolo na podpis riaditeľovi SSR zaslané udelenie súhlasu pre začatie procesu VO na realizáciu stavby.</p> <p>Dňa 17.6.2013 sa na odd. IV vrátilo podpísané. Podpísané podklady boli doručené na odd. VO.</p> <p>Dňa 28.6.2013 bola na podpis zaslaná ZoD. ZoD bola podpísaná 28.6.2013.</p> <p>Realizácia stavby začne po nadobudnutí</p>



				účinnosti ZoD a po správoplatnení st. povolenia. Dňa 23.9.2013 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska dodávateľovi st. prác.
27	PD - Vybudovanie park. miest ul. M. Slovenskej 2,4,6	1	1 200	Stavba schválená RO č. 1 (uznesenie č. 334/2013). Dňa 6.3.2013 boli zaslané podklady potrebné pre začatie VO riaditeľovi SSR na podpis, vrátené boli 8.3.2013. Dňa 13.3.2013 bola vystavená objednávka a následne zaslaná na podpis. Dňa 18.3.2013 bola podpísaná objednávka zaslaná dodávateľovi PD. Dodanie PD je do 30.4.2013. Dňa 20.5.2013 zaslal spracovateľ návrh PD, ktorý obsahoval rozdelenie parkoviska na dve etapy. S týmto návrhom OIV súhlasilo a dňa 21.5.2013 bola dokumentácia zaslaná na posúdenie oddeleniu D,EaŽP a dňa 23.5.2013 na odd. hlavného architekta mesta a ÚP. Dňa 23.5.2013 odd. D,EaŽP zaslalo súhlasné stanovisko k predloženému návrhu. Stauoviská boli kladné. Bola zaslaná žiadosť o vydanie ÚR.
	Vybudovanie park. miest ul. M. Slovenskej 2,4,6 (stavba ukončená)	1	24 200	Dňa 13.6.2013 bolo na podpis riaditeľovi SSR zaslané udelenie súhlasu pre začatie procesu VO na vypracovanie PD. Dňa 17.6.2013 sa na odd. IV vrátilo podpísané. Podpísané podklady boli doručené na odd. VO. Dňa 28.6.2013 bola na podpis zaslaná ZoD. ZoD bola dňa 28.6.2013 podpísaná. Po správoplatnení st. povolenia a nadobudnutí účinnosti ZoD bolo na deň 9.9.2013 zvolané odovzdanie staveniska dodávateľovi stavebných prác. Na deň 15.10.2013 bolo zvolané preberacie konanie stavby.
28	Parkovisko Engelsova ul. 11-21 (stavba ukončená)	2	23 520	Stavba schválená RO č. 1 (uznesenie č. 334/2013). Dňa 1.3.2013 bolo zaslané na podpis riaditeľovi SSR udelenie súhlasu na začatie procesu VO. Dňa 4.3.2013 sa vrátili podpísané na OIV. Následne bolo spracované vymedzenie predmetu zákazky, predpokladaná hodnota a návrh ZoD, ktoré boli zaslané 7.3.2013 na podpis. 18.4.2013 zaslané podklady na odd. VO. Dňa 7.5.2013 predložená na podpis ZoD na stavebné práce. Podpísaná zmluva doručená na OIV 27.5.2013. ZoD bola zverejnená a po nadobudnutí účinnosti doručená dodávateľovi st. prác. Dňa 3.6.2013 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska dodávateľovi st. prác. Stavba je ukončená a dňa 1.8.2013 sa uskutočnilo preberacie konanie stavby.
29	Komplexná rekonštrukcia športového zariadenia vo vnútrobloku ulice Popradská – Oravská (PD+realizácia)	6	31 000 -24 900 =6 100	Stavba schválená RO č. 1 (uznesenie č. 334/2013) VO začne po upresnení rozsahu stavebných prác. RO č. 3 (uznesenie č. 344/2013) bola čiastka



				24 900 € presunutá na SVS a VČ, odd. VPČ . Akiu nerealizuje SSR-OIV. Požiadavka na presun fin. prostriedkov v rámci RO späť do rezervy – stavba sa realizovala v rámci údržby. 0 Uznesením č. 438/2013 (RO č. 12) bola čiastka 6 100 € vrátená do rezervy VMČ 1-7 – iuv. výstavba.
30	Chodník Mukačevská – II. etapa (stavba ukončená)	1	24 900	Stavba schválená RO č. 1 (uznesenie č. 334/2013). Dňa 1.3.2013 bolo zaslané na podpis riaditeľovi SSR udelenie súhlasu na začatie procesu VO, podpísaný súhlas doručený na OIV 4.3.2013. Dňa 7.3.2013 začatý prieskum trhu na dodávateľa stavebných prác, ukončený 12.3.2013 (doručené 3 cenové ponuky) vyhodnotením najvýhodnejšej ponuky, 12.3.2013 bola vystavená objednávka na víťazného uchádzača, zaslaná na podpis. Dňa 19.3.2013 bola podpísaná objednávka doručená na OIV a zaslaná dodávateľovi. Stavba ukončená 6.5.2013.
31	PD MŠ Bajkalská – rekonštrukcia	1	4 000	Stavba schválená RO č. 1 (uznesenie č. 334/2013). Dňa 1.3.2013 boli zaslané podklady potrebné pre začatie VO na podpis. Dňa 4.3.2013 boli podpísané podklady zaslané na odd. VO. Dňa 27.3.2013 odd. VO oznámilo meno víťazného uchádzača na vypracovanie PD. Dňa 9.4.2013 bola na podpis zaslaná spracovaná ZoD. ZoD bola podpísaná 23.4.2013. Termín dodania PD je do 31.5.2013. PD bola dodaná 5.6.2013. Dňa 7.6.2013 bola PD vrátená projektantovi na prepracovanie. Prepracovaná PD podľa požiadaviek OIV bola dňa 13.6.2013 doručená na OIV.
	MŠ Bajkalská - rekonštrukcia	1	131 600	Realizácia začne po dodaní PD. Dňa 10.6.2013 bol zaslaný na podpis riaditeľovi SSR súhlas pre začatie procesu VO. Dňa 18.6.2013 doručený na OIV podpísaný. Následne boli dňa 18.6.2013 zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO. Dňa 20.6.2013 boli podklady podpísané a vrátené na OIV. Výber zhotoviteľa diela prebieha cez externého obstarávateľa. Na základe oznámenia výsledkov ext. VO bola spracovaná ZoD, ktorá bola dňa 15.10.2013 podpísaná. Odovzdanie staveniska bolo zvolané na deň 18.10.2013.
32	Úprava vnútrobloku Grešova ul. (stavba ukončená)	4	51 000	Stavba schválená RO č. 3 (uznesenie 344/2013). Dňa 10.4.2013 bolo riaditeľovi SSR zaslané na podpis udelenie súhlasu pre začatie procesu VO. Dňa 12.4.2013 sa na odd. IV vrátilo podpísané. Následne boli spracované podklady – vymedzenie predmetu zákazky, predpokladaná hodnota a návrh ZoD, ktoré



				<p>boli dňa 19.4.2013 zaslané na podpis. Podpísané podklady vrátené na OIV 24.4.2013. Úprava PD za účelom vyčlenenia stavebných objektov v rozsahu schválených fin. prostriedkov. Následne bolo rozhodnuté, že do VO pôjde celá PD, s tým že etapizácia prác bude upravená ZoD na základe vysúťaženej sumy.</p> <p>Sprievodný list spolu s podpísanými podkladmi bol dňa 15.5.2013 zaslaný na podpis riaditeľovi SSR. Podpísané podklady vrátené 27.5.2013.</p> <p>Dňa 28.5.2013 boli podklady zaslané na odd. VO.</p> <p>Dňa 27.8.2013 bola na podpis zaslaná ZoD.</p> <p>Podpísaná ZoD na st. práce bola dňa 13.9.2013 doručené na OIV.</p> <p>Dňa 19.9.2013 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska dodávateľovi st. prác.</p> <p>Dňa 29.10.2013 zaslal dodávateľ oznámenie o ukončení st. prác.</p> <p>Dňa 11.11.2013 sa uskutočnilo preberacie konanie stavby.</p>
33	PD ZŠ Čsl. armády – havarijný stav	2	1 000	<p>Stavba schválená RO č. 3 (uznesenie 344/2013). Dňa 11.4.2013 boli riaditeľovi SSR zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO na st. práce. Podpísané podklady vrátené na OIV 24.4.2013.</p> <p>Dňa 24.5.2013 bola vystavená objednávka na zhotoviteľa PD. Termín dodania PD je do 28.6.2013.</p> <p>PD bola dodaná 21.6.2013</p>
	ZŠ Čsl. armády – havarijný stav (stavba ukončená)	2	22 000	<p>Stavba schválená RO č. 3 (uznesenie 344/2013). Dňa 26.6.2013 boli zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO. Podpísané podklady boli dňa 27.6.2013 zaslané na odd. VO.</p> <p>Dňa 28.6.2013 bola na podpis zaslaná ZoD. ZoD bola podpísaná 28.6.2013.</p> <p>Dňa 8.7.2013 bolo stavenisko odovzdané staviteľovi.</p> <p>Stavba je ukončená a dňa 6.9.2013 sa uskutočnilo preberacie konanie stavby.</p>
34	Rekonštrukcia strechy ZŠ Mukačevská, pavilón A (stavba ukončená)	1	22 950	<p>Stavba schválená RO č. 3 (uznesenie 344/2013). Dňa 11.4.2013 boli riaditeľovi SSR zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO na st. práce. Po podpísaní boli podklady zaslané dňa 17.4.2013 na odd. VO.</p> <p>Dňa 22.4.2013 odd. VO oznámilo meno víťazného uchádzača na realizáciu stavebných prác, na základe čoho bola pripravená ZoD. ZoD podpísaná 2.5.2013, účinná od 5.5.2013. 13.5.2013 – odovzdané stavenisko dodávateľovi stavebných prác, termín ukončenia stavebných prác je do 45 dní od odovzdania staveniska. Stavba bola dňa 21.6.2013 ukončená.</p>
35	Vodárenská veža, ul. Metodova (stavba ukončená)	4	200 000	<p>Čiastka 100 000 € schválená PSK (uznesenie č. 419/2012 zo dňa 11.12.2012)</p>



Čiastka 100 000 € schválená MsZ (uznesenie č. 312/2012 zo dňa 17.12.2012)

Čiastka 200 000 € je viazaná Zmluvou o združení za účelom opravy, rekonštrukcie a užívania Vodárenskej veže (Zmluva o združení zo dňa 21.12.2012)

Dňa 18.2.2013 bolo na podpis riaditeľovi SSR zaslané udelenie súhlasu pre začatie procesu VO na vypracovanie PD a vymedzenie predmetu zákazky. Dňa 19.2.2013 bolo podpísaný súhlas na začatie procesu VO.

Pre spracovanie PD je nevyhnutné zabezpečiť kompletné zameranie objektu a sietí - dňa 5.4.2013 bolo na podpis riaditeľovi SSR zaslané udelenie súhlasu pre začatie VO (zameranie objektu a príslušného územia pre vypracovanie PD). Dňa 8.4.2013 bolo podpísané.

Dňa 12.4.2013 boli zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO, ktoré boli dňa 16.4.2013 podpísané.

Dňa 16.4.2013 bola vystavená objednávka na podrobné zameranie objektu a príslušného územia pre vypracovanie PD, ktorá bola 16.4.2013 zaslaná na podpis. Termín odovzdania kompletného zamerania 26.4.2013.

Dňa 3.5.2013 zaslané podklady pre verejné obstarávanie na vypracovanie PD.

Dňa 17.5.2013 z odd. VO bolo doručené oznámenie o zrušení prieskumu trhu, pretože všetky doručené cenové ponuky prekročili finančný limit zákazky s nízkou hodnotou.

Po prepracovaní a zaktualizovaní pokladov pre opätovné začatie procesu VO boli dňa 13.6.2013 tieto zaslané na podpis.

Dňa 14.6.2013 boli podpísané podklady doručené na odd. VO.

Dňa 17.6.2013 nám bol oznámený víťazný uchádzač na vypracovanie PD, na meno ktorého bola spracovaná ZoD.

Dňa 19.6.2013 bola spracovaná ZoD zaslaná na podpis. Dňa 20.6.2013 bola ZoD podpísaná.

Dňa 26.6.2013 bola doručená PD.

Dňa 28.6.2013 bola na podpis zaslaná objednávka na zabezpečenie komplexného procesu VO na výber zhotoviteľa diela. Objednávka bola 3.7. podpísaná.

Dňa 8.7.2013 boli na podpis zaslané podklady pre začatie procesu VO na stavebné práce. Po podpise boli doklady odovzdané externému obstarávateľovi.

Dňa 11.7.2013 vydal KPÚ Prešov súhlasné stanovisko so zámerom rekonštrukcie podľa PD.

Dňa 20.9.2013 bola podpísaná ZoD na stavebné práce s víťazom VO.

Na deň 23.9.2013 bolo zvolané odovzdanie staveniska.



				<p>Dňa 7.10.2013 dodávateľ st. prác zaslal oznámenie o ukončení st. prác.</p> <p>Dňa 7.10.2013 bola vystavená objednávka na vypracovanie PD (I. Etapa/A) po aktualizovanom statickom a technickom posúdení objektu (na základe skutkového stavu po odkrytí konštrukcie stavebného objektu).</p> <p>Dňa 10.10. 2013 podpísaná ZoD na stavebné práce na realizáciu I. Etapa/A.</p> <p>Dňa 30.10.2013 zaslal zhotoviteľ oznámenie o ukončení prác na stavbe.</p> <p>Dňa 4.11.2013 sa uskutočnilo preberacie konanie stavby.</p>
36	Aktualizácia PD ZŠ Bajkalská (rekonštrukcia striech)	1	1000	<p>Súhlas na začatie VO, predpokladaná hodnota zákazky + vymedzenie predmetu zákazky odoslané na podpis 20.5.2013</p> <p>Zadanie realizácie PD je priamym zadáním.</p> <p>Dňa 22.5.2013 bola vystavená objednávka, ktorá bola zaslaná na podpis. Podpísanú objednávku osobne prevzal zhotoviteľ PD dňa 23.5.2013.</p> <p>Termín dodania aktualizovanej PD je do 21.6.2013</p> <p>Dňa 24.6.2013 bola doručená aktualizovaná PD</p>
	Aktualizácia PD ZŠ Bajkalská (rekonštrukcia striech)		25 000	<p>Dňa 27.6.2013 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie VO, podklady boli po podpise odstúpené na odd. VO.</p> <p>Na stavebné práce nie sú v súčasnosti v rozpočte mesta schválené fin. prostriedky.</p> <p>Uznesením č. 438/2013 (RO č. 12) bola doschválená čiastka 25 000 €.</p> <p>Dňa 24.9.2013 bola podpísaná ZoD.</p> <p>Dňa 27.9.2013 bolo stavenisko odovzdané dodávateľovi stavebných prác.</p>
37	PD a realizácia odstavňích parkovacích plôch – Ďumbierska ul. 25,28	7	15 000	<p>Dňa 13.6.2013 bolo na podpis riaditeľovi SSR zaslané udelenie súhlasu pre začatie procesu VO na vypracovanie PD.</p> <p>Dňa 17.6.2013 sa na odd. IV vrátilo podpísané.</p> <p>Dňa 8.7.2013 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu. Podklady boli dňa 18.7.2013 podpísané.</p> <p>Dňa 18.7.2013 bola vystavená a zaslaná na podpis objednávka, ktorá bola dňa 19.7.2013 podpísaná. Dňa 22.7.2013 si podpísanú objednávku osobne prevzal zhotoviteľ PD.</p> <p>Na základe dodanej PD boli dňa 4.9.2013 zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO (stavebné práce).</p> <p>Podpísané podklady boli dňa 9.9.2013 doručené na OIV.</p> <p>Keďže náklad stavby je vyšší ako schválená suma je potrebné presunúť fin. prostriedky zo stavby „Parkovisko ul. Sibírska 13-35“ kde je predpokladaná hodnota zákazky je nižšia oproti schválenej sume. – schválené v RO č. 12.</p> <p>Dňa 17.9.2013 boli podklady potrebné pre začatie procesu VO (st. práce) zaslané na odd.</p>



			6 870	<p>VO. Uznesením č. 438/2013 (RO č. 12) bola doschválená čiastka 6 870 € Dňa 18.10.2013 odd. VO zaslalo oznámenie s menom najúspešnejšieho uchádzača, na základe týchto údajov bola spracovaná a zaslaná na podpis ZoD. Dňa 24.10.2013 bola ZoD podpísaná. Dňa 30.10.2013 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi.</p>
38	PD a realizácia parkovisko – Sibírska ul. 13-35	7	15 000	<p>Dňa 13.6.2013 bolo na podpis riaditeľovi SSR zaslané udelenie súhlasu pre začatie procesu VO na vypracovanie PD Dňa 17.6.2013 sa na odd. IV vrátilo podpísané. Dňa 15.7.2013 boli na podpis zaslané - predpokladaná hodnota zákazky a vymedzenie predmetu zákazky, ktoré boli dňa 18.7.2013 podpísané. Dňa 18.7.2013 bola vystavená objednávka na dodávateľa PD a zaslaná na podpis. Objednávka bola 19.7.2013 podpísaná. Dňa 22.7.2013 si podpísanú objednávku osobne prevzal zhotoviteľ PD. Na základe dodanej PD boli dňa 5.9.2013 zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO (stavebné práce). Podpísané podklady boli dňa 13.9.2013 doručené na OIV. Dňa 17.9.2013 boli podklady potrebné pre začatie procesu VO (st. práce) zaslané na odd. VO. Na základe rozpočtu projektanta - uznesením č. 438/2013 (RO č. 12) bola presunutá čiastka 6 870 € na inv. akciu – park. Ďumbierska 25-28 Dňa 17.10.2013 odd. VO zaslalo oznámenie o najúspešnejšom uchádzačovi., na základe týchto údajov bola spracovaná a zaslaná na podpis ZoD. Dňa 4.11.2013 bola ZoD podpísaná. Dňa 6.11.2013 bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi.</p>
39	PD a realizácia detské ihrisko – Sibírska ul. 1-7 a Sibírska ul. 17-25 Uznesením MsZ č. 430/2013 došlo k zmene názvu stavby na: PD a realizácia detské ihrisko –Sibírska ul. 1-7 a Sibírska ul. 17-25	7	12 000	<p>Dňa 13.6.2013 bolo na podpis riaditeľovi SSR zaslané udelenie súhlasu pre začatie procesu VO na vypracovanie PD. Dňa 17.6.2013 sa na odd. IV vrátilo podpísané. Dňa 15.7.2013 boli na podpis zaslané - predpokladaná hodnota zákazky a vymedzenie predmetu zákazky, ktoré boli dňa 18.7.2013 podpísané. Dňa 22.7.2013 sme požiadali SMAE o rozdelenie rozpočtovej položky, aby sme mohli vystaviť objednávku na dodávateľa PD. Dňa 25.7.2013 bola vystavená a zaslaná na podpis objednávka na dodávateľa PD. Objednávka bola dňa 29.7.2013 podpísaná. Po dodaní PD začne proces VO na stavebné práce. Dňa 20.9.2013 bola zo strany OIV zaslaná</p>



				urgencia dodávateľovi PD s následnými ďalšími telefonickými urgenciami. Dňa 24.10.2013 bola doručená PD. Dňa 30.10.2013 zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO (st. práce).
40	PD – Vjazd a výjazd z Jiráskovej ul. na Švábsku ul. – rozšírenie jestvujúcej kom.	5	700	Stavba schválená RO č. 7 (uznesenie 388/2013). Dňa 13.6.2013 bolo na podpis riaditeľovi SSR zaslané udelenie súhlasu pre začatie procesu VO na vypracovanie PD. Dňa 17.6.2013 sa na odd. IV vrátilo podpísané. Dňa 26.6.2013 boli na podpis zaslané - vymedzenie predmetu zák. a predpokladaná hodnota zákazky, ktoré boli dňa 3.7.2013 podpísané. Dňa 15.7.2013 bola vystavená a zaslaná na podpis objednávka na dodávateľa PD. Objednávka bola podpísaná 18.7.2013. Dňa 29.7.2013 bola na OIV doručená vypracovaná PD.
	Vjazd a výjazd z Jiráskovej ul. na Švábsku ul. – rozšírenie jestvujúcej kom. (stavba ukončená)		4 000 5 800	Vzhľadom na to, že rozpočtový náklad stavby je vyšší ako schválené fin. prostriedky a na základe prijatého uznesenia MsZ č. 432/2013 dňa 1.7.2013 bola pozastavená príprava procesu VO na stavebné práce. Dňa 5.9.2013 boli zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO (st. práce). Podpísané podklady boli dňa 13.9.2013 doručené na OIV. Dňa 17.9.2013 boli podklady potrebné pre začatie procesu VO (st. práce) zaslané na odd. VO. Uznesením č. 438/2013 (RO č. 12) bola doschválená čiastka 5 800 €. Dňa 16.10.2013 odd. VO zaslalo oznámenie s menom najúspešnejšieho uchádzača, na základe čoho bola spracovaná ZoD a zaslaná na podpis. Dňa 24.10.2013 bola ZoD podpísaná. Dňa 13.11.2013 sa uskutočnilo preberacie konanie.
41	Vybudovanie chodníka ul. Sol'nobanská od cintorína po most	5	8 000	Stavba schválená RO č. 7 (uznesenie č. 388/2013). Dňa 13.6.2013 bolo na podpis riaditeľovi SSR zaslané udelenie súhlasu pre začatie procesu VO na stavebné práce. Dňa 17.6.2013 sa na odd. IV vrátil podpísaný. Dňa 27.6.2013 boli na podpis zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO. Podklady boli dňa 27.6.2013 podpísané. Vzhľadom na to, že rozpočtový náklad stavby je vyšší ako schválené fin. prostriedky a na základe prijatého uznesenia MsZ č. 432/2013 dňa 1.7.2013 bola pozastavená príprava procesu VO na stavebné práce. Dňa 5.9.2013 boli na podpis opätovne zaslané podklady potrebné pre začatie procesu VO na stavebné práce. Podpísané podklady boli dňa 13.9.2013



			6 300	<p>doručené na OIV. Dňa 17.9.2013 boli podklady potrebné pre začatie procesu VO (st. práce) zaslané na odd. VO. Uznesením č. 438/2013 (RO č. 12) bola doschválená čiastka 6 300 €. Dňa 17.10.2013 odd. VO zaslalo oznámenie s menom najúspešnejšieho uchádzača, na základe týchto údajov bola spracovaná a zaslaná na podpis ZoD. Dňa 24.10.2013 bola ZoD podpísaná. Dňa 25.10.2013 bolo dodávateľovi odovzdané stavenisko.</p>
42	PD Premostenie Sol'ného potoka pri Varni František - AD		530	Autorský dozor – bude uhradený po ukončení stavby.
	Premostenie Sol'ného potoka pri Varni František (realizácia)		52 540	<p>Stavba schválená RO č. 9 (uznesenie č. 396/2013) Dňa 11.7.2013 bolo na podpis zaslané udelenie súhlasu pre začatie procesu VO, ktoré bolo dňa 12.7. podpísané. Následne boli dňa 15.7.2013 zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO. Dňa 18.7.2013 boli podklady podpísané a dňa 22.7.2013 boli zaslané na odd. VO. Na základe oznámenia výsledkov verejného obstarávania oddelením VO bola spracovaná ZoD, ktorá bola dňa 22.10.2013 zaslaná na podpis. Dňa 4.11.2013 bola ZoD podpísaná. Stavenisko bolo odovzdané dňa 8.11.2013 zhotoviteľovi diela.</p>
43	Detiské ihrisko Marka Čulena	2	7 000	<p>Stavba schválená RO č. 9 (uznesenie č. 396/2013) Dňa 22.7.2013 boli na podpis zaslané podklady - udelenie súhlasu, vymedzenie predmetu zákazky a predpokladaná hodnota zákazky, ktoré boli v ten deň podpísané. Dňa 13.8.2013 bola vystavená objednávka na dodávateľa PD. Termín dodania PD je do 16.9.2013 Dňa 20.9.2013 bola zo strany OIV zaslaná urgencia dodávateľovi PD s následnými ďalšími telefonickými urgenciami. Dňa 24.10.2013 bola doručená PD. Dňa 30.10.2013 zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO (st. práce).</p>
44	Odstránenie stavby - Kiosky VPBI (prípojky a infoterminál)		2 630	<p>Stavba schválená RO č. 7 (uznesenie č. 388/2013) Dňa 24.7.2013 bola vystavená objednávka na vypracovanie technickej dokumentácie k odstráneniu stavby, ktorá bude slúžiť ako podklad pre proces VO. Objednávka bola dňa 25.7.2013 podpísaná a následne zaslaná dodávateľovi. Technická dokumentácia bola dodaná 1.8.2013. Následne boli dňa 16.8.2013 zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO na stavebné práce, ktoré boli dňa 21.8.2013 podpísané. Dňa 26.8.2013 boli podpísané podklady zaslané</p>



				na odd. VO. Dňa 27.9.2013 bol zaslaný email z odd. VO s výsledkami prieskumu trhu na základe čoho bola pripravená ZoD a zaslaná na podpis. Dňa 4.11.2013 bola ZoD podpísaná. Stavenisko bolo odovzdané dňa 8.11.2013 zhotoviteľovi diela.
45	Oporný múr Vajanského ul.	4	23 468	Uznesením č. 438/2013 (RO č. 12) bola čiastka 23 468 € schválená z rezervy VMČ č. 4 Dňa 24.9.2013 boli podklady potrebné pre začatie procesu VO zaslané na podpis. Podpísané podklady boli dňa 1.10.2013 zaslané na odd. VO Dňa 17.10.2013 odd. VO zaslalo ozuámenie s menom najúspešnejšieho uchádzača, na základe týchto údajov bola spracovaná ZoD, ktorá bola dňa 23.10.2013 zaslaná na podpis. Dňa 25.10.2013 bola ZoD podpísaná. Dňa 30.10.2013 bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi.
46	PD – rekonštrukcia mimoúrovňových parkovísk Dargovská ul. 1-4	6	800	Uznesením č. 438/2013 (RO č. 12) – čiastka schválená z rezervy VMČ č. 6 Dňa 27.9.2013 bola vystavená objednávka na vypracovanie PD a zaslaná na podpis. Dňa 1.10.2013 boli na podpis zaslané podklady – udelenie súhlasu, vymedzenie predm. zákazky a predpokladaná hodnota zák. Dňa 2.10.2013 bola vystavená objednávka na dodávateľa PD a zaslaná na podpis. Podpísaná objednávka bola dňa 7.10.2013 odovzdaná dodávateľovi PD.
47	PD – rekonštrukcia mimoúrovňových parkovísk Bernolákova ul.	6	960	Uznesením č. 438/2013 (RO č. 12) – čiastka schválená z rezervy VMČ č. 6 Dňa 27.9.2013 bola vystavená objednávka na vypracovanie PD a zaslaná na podpis. Dňa 1.10.2013 boli na podpis zaslané podklady – udelenie súhlasu, vymedzenie predm. zákazky a predpokladaná hodnota zák. Dňa 2.10.2013 bola vystavená objednávka na dodávateľa PD a zaslaná na podpis. Podpísaná objednávka bola dňa 7.10.2013 odovzdaná dodávateľovi PD.
48	PD – priečne spomaľovacie prahy Kysucká ul.		1 000	Čiastka schválená uzn. č. 438/2013 (RO č. 12) Dňa 26.9.2013 boli podklady potrebné pre začatie procesu VO zaslané na podpis. Podpísané podklady dňa 2.10.2013 vrátené na OIV. Dňa 2.10.2013 bola vystavená objednávka na dodávateľa PD a zaslaná na podpis. Podpísaná objednávka bola dňa 7.10.2013 odovzdaná dodávateľovi PD.
	PD – priečne spomaľovacie prahy Kysucká ul.		13 000	Čiastka schválená uzn. č. 438/2013 (RO č. 12) Realizácia začne po dodaní PD.
49	PD – Predĺženie Jazdeckej ul.	1	1 200	Čiastka schválená uzn. č. 462/2013 (RO č. 14) Dňa 12.11.2013 boli zaslané na podpis podklady potrebné pre začatie procesu VO na dodanie PD. Dňa 12.11.2013 bola zaslaná na podpis



Mesto Prešov

**Informatívna správa o stave realizácie schválených
investičných akcií mesta Prešov**

Vydanie: 1

Strana
21 / 21

				objednávka na dodanie PD.
50	PD – Parčík Vajanského	4	3 000	Čiastka schválená uzn. č. 462/20213 (RO č. 14) Dňa 14.11.2013 bol zvolaný výber staveniska.