



Mesto Prešov

Mestská rada v Prešove

Počet strán  
celkom: 13

**M a t e r i á l**  
**na 11. riadne rokovanie**  
**Mestskej rady v Prešove**

dňa: 9.11.2011

Bod návrhu programu zasadnutia - poradové číslo:

**7**

**Informatívna správa o projektoch – investičných aktivitách v meste Prešov  
financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie**

**Obsah materiálu:**

1. obal
2. návrh na uznesenie
3. stanovisko Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj
4. stanovisko Komisie MsZ v Prešove finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií
5. dôvodová správa
6. vlastný materiál s tabuľkovým prehľadom

**Predkladateľ**

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Kireta

Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca OSR

Dátum:

26.10.2011

Podpis:

Podnet: podľa plánu práce

**Predloženie materiálu posúdil a odsúhlasil**

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Benko MBA

Funkcia/pracovné zaradenie: prednosta

Dátum:

26.10.2011

Podpis:



Mesto Prešov

Mestská rada v Prešove

Strana  
1/1

návrh na

**U Z N E S E N I E**  
**zo 11. riadneho rokovania**  
**Mestskej rady v Prešove**

dňa: 09.11.2011

číslo: ...../2011

**k informatívnej správe o projektoch – investičných aktivitách v meste Prešov  
financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie**

---

**Mestská rada v Prešove**

**p r e r o k o v a l a**

Informatívnu správu o projektoch – investičných aktivitách v meste Prešov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie

**a**

**o d p o r ú č a**

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove **prerokovať** Informatívnu správu o projektoch – investičných aktivitách v meste Prešov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie.



Mesto Prešov

**Informatívna správa o projektoch – investičných aktivitách  
v meste Prešov financovaných zo štrukturálnych fondov  
Európskej únie**

Vydanie: 1

### **Dôvodová správa**

Informatívna správa o projektoch – investičných aktivitách v meste Prešov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie s vyčíslením vynaložených nákladov, resp. predpokladaných výdavkov v členení: oprávnené, neoprávnené a vlastné náklady mesta, ako aj nárokov na cudzie zdroje pre roky 2011, 2012 a 2013 je predložená v zmysle Uznesenia MsZ č. 83/2011 zo dňa 29.6.2011.

Informatívna správa o projektoch – investičných aktivitách v meste Prešov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie bola prerokovaná:

1. v Komisii MsZ pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj
2. v Komisii MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií
3. v Mestskej rade



Mesto Prešov

**Informatívna správa o projektoch – investičných aktivitách  
v meste Prešov financovaných zo štrukturálnych fondov  
Európskej únie**

Strana  
1/8

**Informatívna správa o projektoch – investičných aktivitách v meste Prešov  
financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie**

<b>Gestor: Oddelenie projektového manažérstva</b>	
Meno a priezvisko: Ing. Jana Vrteľová	Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Kireta
Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca odd. PM	Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca odboru strategického rozvoja
Podpis:	Podpis:
Dátum: 26.10.2011	Dátum: 26.10.2011

<b>Vypracoval</b>	<b>Posúdil</b>	<b>Schválilo</b>
Meno a priezvisko: Ing. Jana Vrteľová	Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Kireta	Mestské zastupiteľstvo v Prešove
Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca odd. PM	Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca odboru strategického rozvoja	Uznesením č.: ...../2011
Podpis:	Podpis:	
Dátum: 26.10.2011	Dátum: 26.10.2011	Dátum: 23.11.2011



Mesto Prešov

**Informatívna správa o projektoch – investičných aktivitách  
v meste Prešov financovaných zo štrukturálnych fondov  
Európskej únie**

Strana  
2/8

V roku 2011 prebiehali rekonštrukčné práce na 4 základných školách a Caraffovej väznici. Rekonštrukčné práce, na ktoré je podpísaná základná zmluva o poskytnutí NFP, sa nezačali na ZŠ Májové nám. a Zariadení pre seniorov Náruč z dôvodu neukončenej kontroly verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác oddelením kontroly na Riadiacom orgáne ROP.

V materiáli je uvedený rozpočet jednotlivých projektov / investičných aktivít v členení podľa kódu zdroja a ekonomickej klasifikácie pre roky 2011, 2012 a 2013 projektov:

1. „Prešov – ZŠ Šrobárova“
2. „Prešov – ZŠ Lesnícka“
3. „Prešov – Caraffova väznica, NKP“
4. „Prešov – ZŠ Prostějovská“
5. „Prešov – ZŠ Šmeralova“
6. „Prešov – ZŠ Československej armády“
7. „Prešov – ZŠ Májové námestie“
8. „Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá“

Nakoľko posledné žiadosti o platbu sú refundačné (úhrada celej faktúry s oprávnenými nákladmi projektov a následne žiadaná refundácia z ROP), navrhujeme vytvoriť rezervu na úhradu záverečných žiadostí o platby. Rezerva bude tvorená z príjmov minulých období, a to z oprávnených nákladov projektov uhradené v celej výške v rokoch 2008 – 2011. Predpokladaná výška záverečných žiadostí o platby sú uvedené v tabuľkovej časti, ako aj očakávané príjmy minulých období pri jednotlivých projektoch.

Vysvetlivky ku skratkám:

- 132 - zdroj z EÚ
- 111 - zdroj zo ŠR
- 11GA - spoluúčasť mesta
- 41 - vlastný zdroj v členení na:
  - č. akcie + „a“ - práce navyč
  - č. akcie + „b“ - neoprávnené náklady (zo zml. o NFP)

## Nápad o projektoch - investičných aktivitách v meste Prešov financovaných zo ŠF EÚ - stav ku 26.11.2011

VVKY				Rozpočet výdavkov			Rezerva na Žiadosť o platbu (ŽoP) - záverečnú - refundačnú - odhad poslednej	Očakávané príjmy min. období (zo ŽoP - záverečnej)	Poznámka k nákladom projektu:	Poznámka k implementácii projektu:
Ekonomická klasifikácia	Kód <sup>1</sup> zdroja	Akcia č.	Druh výdavku	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013				
K-700	132	838	Prešov - ZŠ Šrobárova - zdroje EÚ	492 850,77			8 236,10	Očakávané príjmy min. období - z EÚ za PD uhradené v r. 2008 a refundované v r. 2011.		
K-700	111	838	Prešov - ZŠ Šrobárova - zdroje ŠR	57 982,45			968,95	Očakávané príjmy min. období - zo ŠR za PD uhradené v r. 2008 a refundované v r. 2011.		
K-700	11GA	838	Prešov - ZŠ Šrobárova - spoluúčasť 5 %	36 591,81					Ukončené rekonštrukčné práce v 04/2011, záverečná MS a záverečná ŽoP - refundačná zaslaná na RO ROP - čakáme na schválenie.	
K-700	41	838 a	Prešov - ZŠ Šrobárova - vlastné zdr.-práce navyšiac	118 299,30						
K-700	41	838 b	Prešov - ZŠ Šrobárova - vlastné zdr.-NN							
B-600	132	838	Prešov - ZŠ Šrobárova - zdroje EÚ	2 465,00			13 134,00	Očakávané príjmy min. období - z EÚ za VO a externý man. uhradené v r. 2008 a refundované záverečnou ŽoP v r. 2011.		
B-600	111	838	Prešov - ZŠ Šrobárova - zdroje ŠR	290,00			1 545,18	Očakávané príjmy min. období - zo ŠR za VO a externý man. uhradené v r. 2008 a refundované záverečnou ŽoP v r. 2011.		
B-600	11GA	838	Prešov - ZŠ Šrobárova - spoluúčasť 5 %	725,00						
B-600	41	838 b	Prešov - ZŠ Šrobárova - vlastné zdr.-NN	2 065,00				BOZP		
K-700	132	861	Prešov - ZŠ Lesnícka - zdroje EÚ	524 024,83			22 134,74	Očakávané príjmy min. období - z EÚ za PD uhradené v r. 2008 a refundované v r. 2011.		
K-700	111	861	Prešov - ZŠ Lesnícka - zdroje ŠR	61 649,98			2 604,09	Očakávané príjmy min. období - zo ŠR za PD uhradené v r. 2008 a refundované v r. 2011.		
K-700	11GA	861	Prešov - ZŠ Lesnícka - spoluúčasť 5 %	32 298,38					Ukončené rekonštrukčné práce v 05/2011, záverečná MS a záverečná ŽoP - refundačná zaslaná na RO ROP - čakáme	
K-700	41	861 a	Prešov - ZŠ Lesnícka - vlastné zdr.-práce navyšiac	49 484,00				schválené Uznesením MsZ č.63/2011 - 49.484,-€ a 1 % DPH.		
K-700	41	861 b	Prešov - ZŠ Lesnícka - vlastné zdr.-NN	16 299,31				Uz.MsZ č.63/2011 - 16.229,-€.		
B-600	132	861	Prešov - ZŠ Lesnícka - zdroje EÚ	0,00			2 232,78	Očakávané príjmy min. období - z EÚ za VO uhradené v r. 2009 a refundované záverečnou ŽoP v r. 2011.		

VÝDAVKY				Rozpočet výdavkov			Rezerva na Žiadosť o platbu (ŽoP) - záverečnú - refundačnú - odhad poslednej	Očakávané príjmy min. období (zo ŽoP - záverečnej)	Poznámka k nákladom projektu:	Poznámka k implementácii projektu:
Ekonomická klasifikácia	Kód <sup>1</sup> zdroja	Akcia č.	Druh výdavku	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013				
B-600	111	861	Prešov - ZŠ Lesnícka - zdroje ŠR	0,00				262,68	Očakávané príjmy min. období - zo ŠR za VO uhradené v r. 2009 a refundované záverečnou ŽoP v r. 2011.	na schválenie.
B-600	11GA	861	Prešov - ZŠ Lesnícka - spoluúčasť 5 %	0,00						
B-600	41	861 b	Prešov - ZŠ Lesnícka - vlastné zdr.-NN	766,40					BOZP	
K-700	132	772	Prešov - Caraffova väznica - zdroje EÚ	355 850,00	226 118,64		18 258,95	3 329,35	Očakávané príjmy min. období - z EÚ za PD (uhradené v r. 2009) v r. 2012.	Podľa harmonogramu projektu (zmluvy o poskytnutí NFP): ukončenie rekonštrukčných prác do 11/2011, záverečná MS zaslaná do 05/2012 a NFP zúčtovaný do 05/2012.
K-700	111	772	Prešov - Caraffova väznica - zdroje ŠR	41 865,00	26 602,19			391,69	Očakávané príjmy min. období - zo ŠR za PD (uhradené v r. 2009) v r. 2012.	
K-700	11GA	772	Prešov - Caraffova väznica - spoluúčasť 5 %	20 932,00	13 301,10					
K-700	41	772	716: Prešov - Caraffova väznica - archeolog. a hist. výskum	2 300,00						
K-700	41	772 a	Prešov - Caraffova väznica - vlastné zdr.-práce navyše	38 500,00	42 304,68				Uz.MsZ č.84/2011 - 38.500,-€ a 1% DPH. Presun z r. 2011	
K-700	41	772 b	Prešov - Caraffova väznica - vlastné zdr.-neoprávnené náklady (NN)	17 678,00	17 677,84				Uz.MsZ č.84/2011 - 17.678,-€. Presun z r. 2011.	
B-600	132	772	Prešov - Caraffova väznica - zdroje EÚ	13 099,00	10 697,59			6 238,92	Očakávané príjmy min. období - z EÚ za VO a extemý man. uhradené v r. 2009 a očakávame refundáciu v r. 2012.	
B-600	111	772	Prešov - Caraffova väznica - zdroje ŠR	1 541,00	1 258,54			733,99	Očakávané príjmy min. období - zo ŠR za VO a extemý man. uhradené v r. 2009 a očakávame refundáciu v r. 2012.	
B-600	11GA	772	Prešov - Caraffova väznica - spoluúčasť 5 %	1 915,00	629,27					
B-600	41	772.b	Prešov - Caraffova väznica - vlastné zdr.-NN	0,00	1 618,40				BOZP	
K-700	132	837	Prešov - ZŠ Prostějovská - zdroje EÚ	923 116,00			0,00	192 486,44	Očakávané príjmy min. období - z EÚ za stavebné práce a IKT uhradené v r. 2011 a refundované v r. 2012.	Podľa harmonogramu projektu (zmluvy
K-700	111	837	Prešov - ZŠ Prostějovská - zdroje ŠR	108 602,00				22 645,46	Očakávané príjmy min. období - zo ŠR za stavebné práce a IKT uhradené v r. 2011 a refundované v r. 2012.	
K-700	11GA	837	Prešov - ZŠ Prostějovská - spoluúčasť 5 %	54 301,00						

VKY				Rozpočet výdavkov			Rezerva na Žiadosť o platbu (ŽoP) - záverečnú - refundačnú - odhad poslednej	Očakávané príjmy min. období (zo ŽoP - záverečnej)	Poznámka k nákladom projektu:	Poznámka k implementácii projektu:
Ekonomická klasifikácia	Kód <sup>1</sup> zdroja	Akcia č.	Druh výdavku	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013				
K-700	41	837 a	Prešov - ZŠ Prostějovská - vlastné zdr.-práce navyš	167 337,39				Uz.MsZ č.76/2011 - 156.057,34,-€ a 1% DPH.	o poskytnutí NFP): ukončenie rekonštrukčných prác do 10/2011, záverečná MS zaslaná do 02/2012 a NFP zúčtovaný do 02/2012.	
K-700	41	837 b	Prešov - ZŠ Prostějovská - vlastné zdr.-NN	226 620,14				Uz.MsZ č.76/2011 - 87.188,34,-€ a Uz.MsZ č.104/2011 - 139.432,66 (stavebné práce a IKT)		
B-600	132	837	Prešov - ZŠ Prostějovská - zdroje EÚ	17 897,00			8 746,59	Očakávané príjmy min. období - z EÚ za PD uhradené v r. 2009 a refundované v r. 2012.		
B-600	111	837	Prešov - ZŠ Prostějovská - zdroje ŠR	2 106,00			1 029,01	Očakávané príjmy min. období - zo ŠR za PD uhradené v r. 2009 a refundované v r. 2012.		
B-600	11GA	837	Prešov - ZŠ Prostějovská - spoluúčasť 5 %	375,00						
B-600	41	837 b	Prešov - ZŠ Prostějovská - vlastné zdr.-NN	0,00						
K-700	132	835	Prešov - ZŠ Šmeralova - zdroje EÚ	369 064,00			82 567,30	Očakávané príjmy min. období - z EÚ za stavebné práce uhradené v r. 2011 a refundované v r. 2012.	Podľa harmonogramu projektu (zruľový o poskytnutí NFP): ukončenie rekonštrukčných prác do 10/2011, záverečná MS zaslaná do 04/2012 a NFP zúčtovaný do 04/2012.	
K-700	111	835	Prešov - ZŠ Šmeralova - zdroje ŠR	43 419,00			9 713,80	Očakávané príjmy min. období - zo ŠR za stavebné práce uhradené v r. 2011 a refundované v r. 2012.		
K-700	11GA	835	Prešov - ZŠ Šmeralova - spoluúčasť 5 %	21 710,00						
K-700	41	835 a	Prešov - ZŠ Šmeralova - vlastné zdr.-práce navyš	71 829,98				Uz.MsZ č.104/2011 - 58.730,-€ (presun zo schválených neoprávnených nákladov) a 1% DPH.		
K-700	41	835 b	Prešov - ZŠ Šmeralova - vlastné zdr.-NN	260 039,00				Uz.MsZ č.84/2011 340.039- €. Uz.MsZ č.104/2011: -80.000,-€		
B-600	132	835	Prešov - ZŠ Šmeralova - zdroje EÚ	15 300,00			12 763,86	Očakávané príjmy min. období - z EÚ za PD, VO a externý man. uhradené v r. 2008-2009 a refundované v r. 2012.		
B-600	111	835	Prešov - ZŠ Šmeralova - zdroje ŠR	1 800,00			1 501,63	Očakávané príjmy min. období - zo ŠR za PD, VO a externý man. uhradené v r. 2008-2009 a refundované v r. 2012.		
B-600	11GA	835	Prešov - ZŠ Šmeralova - spoluúčasť 5 %	0,00						
B-600	41	835 b	Prešov - ZŠ Šmeralova - vlastné zdr.-NN	3 510,00				BOZP		



VKY				Rozpočet výdavkov			Rezerva na Žiadosť o platbu (ŽoP) - záverečnú - refundačnú - odhad poslednej	Očakávané príjmy min. období (zo ŽoP - záverečnej)	Poznámka k nákladom projektu:	Poznámka k implementácii projektu:
Ekonomická klasifikácia	Kód <sup>1</sup> zdroja	Akcia č.	Druh výdavku	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013				
K-700	132	836	Prešov - ZŠ Československej armády - zdroje EÚ	2 496 034,00	2 242 314,59		131 900,86	24 678,10	Očakávané príjmy min. období - z EÚ za PD uhradené v r. 2008 a refundované v záverečnej ŽoP v r. 2012.	Podľa harmonogramu projektu (dodatku č. 1 k zml. o poskytnutí NFP): ukončenie rekonštrukčných prác do 08/2012, záverečná MS zaslaná do 09/2012 a NFP zúčtovaný do 09/2012.
K-700	111	836	Prešov - ZŠ Československej armády - zdroje ŠR	263 802,00	263 801,72			2 903,31	Očakávané príjmy min. období - zo ŠR za PD uhradené v r. 2008 a refundované v záverečnej ŽoP v r. 2012.	
K-700	11GA	836	Prešov - ZŠ Československej armády -	16 338,00	131 900,86				PD porealizačná+energetický certifikát+autos	
K-700	41	836	716: Prešov - ZŠ Československej armády - PD	12 000,00	6 000,00				Uz.MsZ č. 75/2011 - 13.161,-€. Uz.MsZ č. 104/2011 - 21.270,-€. 1 % DPH	
K-700	41	836 a	Prešov - ZŠ Československej armády - vl.zdr.-práce navyiac	0,00	58 092,77	0,00				
K-700	41	836 b	Prešov - ZŠ Československej armády - vl.zdr. - NN	0,00	117 135,82	1 523 174,78				
B-600	132	836	Prešov - ZŠ Československej armády - zdroje EÚ	13 642,00	22 840,59			12 503,10	Očakávané príjmy min. období - z EÚ za VO a externý man. uhradené v r. 2008 a refundované v r. 2012.	
B-600	111	836	Prešov - ZŠ Československej armády - zdroje ŠR	1 605,00	2 687,13			1 470,95	Očakávané príjmy min. období - zo ŠR za VO a externý man. uhradené v r. 2008 a refundované v r. 2012.	
B-600	11GA	836	Prešov - ZŠ Československej armády - spoluúčasť 5 %	0,00	1 343,56					
B-600	41	836 b	Prešov - ZŠ Československej armády - vlastné zdr.-NN	3 200,00	1 618,40				BOZP	
K-700	132	834	Prešov - ZŠ Májové nám. - zdroje EÚ	1 783 971,00	1 649 583,93		97 034,35	29 817,48	Očakávané príjmy min. období - z EÚ za PD uhradené v r. 2008 a refundované záverečnou ŽoP v r. 2013.	Rekonštrukčné práce sa nezačali z dôvodu kontroly verejného obstarávania Pn
K-700	111	834	Prešov - ZŠ Májové nám. - zdroje ŠR	197 371,00	194 068,70			3 507,94	Očakávané príjmy min. období - zo ŠR za PD uhradené v r. 2008 a refundované záverečnou ŽoP v r. 2013.	
K-700	11GA	834	Prešov - ZŠ Májové nám. - spoluúčasť 5 %	0,00	97 034,35					
K-700	41	834	716: Prešov - ZŠ Májové nám. - PD	7 120,00						
K-700	41	834 a	Prešov - ZŠ Májové nám. - vlastné zdr. -		17 666,73				1 % DPH - zml.o poskytnutí NFP podpísaná	

VKY				Rozpočet výdavkov			Rezerva na Žiadosť o platbu (ŽoP) - záverečnú - refundačnú - odhad poslednej	Očakávané príjmy min. období (zo ŽoP - záverečnej)	Poznámka k nákladom projektu:	Poznámka k implementácii projektu:
Ekonomická klasifikácia	Kód' zdroja	Akcia č.	Druh výdavku	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013				
K-700	41	834 b	Prešov - ZŠ Májové nám. - vlastné zdr. -NN	2 274,00	99 496,46				Osúhlasení VO bude podpísaný	
B-600	132	834	Prešov - ZŠ Májové nám. - zdroje EÚ	20 454,00	23 016,11		12 788,97	Očakávané príjmy min. období - z EÚ za VO a externý man. uhradené v r. 2009 a refundované v r. 2012/2013.	dodatok k zmluve o poskytnutí NFP.	
B-600	111	834	Prešov - ZŠ Májové nám. - zdroje ŠR	2 406,00	2 707,78		1 504,58	Očakávané príjmy min. období - zo ŠR za VO a externý man. uhradené v r. 2009 a refundované v r. 2012/2013.		
B-600	11GA	834	Prešov - ZŠ Májové nám. - spoluúčasť 5 %	492,00	1 353,89					
B-600	41	834 b	Prešov - ZŠ Májové nám. - vlastné zdr. -NN	0,00	2 427,60				BOZP	
K-700	132	920	Prešov - Zariadenie pre seniorov Veselá - zdroje EÚ	1 100 342,00	2 128 434,00		125 202,00	72 250,00	Očakávané príjmy min. období - z EÚ za PD uhradené v r. 2009 a refundované v r. 2012/2013.	
K-700	111	920	Prešov - Zariadenie pre seniorov Veselá - zdroje ŠR	129 452,00	250 404,00			8 500,00	Očakávané príjmy min. období - zo ŠR za PD uhradené v r. 2009 a refundované v r. 2012/2013.	
K-700	11GA	920	Prešov - Zariadenie pre seniorov Veselá -	2 896,00	125 202,00					Rekonštrukčné práce sa nezačali z dôvodu kontroly verejného
K-700	41	920 a	Prešov - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl.zdr. - práce nav.		22 080,12				1 % DPH - zml.o poskytnutí NFP podpísaná s 19 % DPH.	obstarávania. Po
K-700	41	920 b	Prešov - Zariadenie pre seniorov Veselá - vl.zdr. - NN							odsúhlasení VO bude podpísaný
B-600	132	920	Prešov - Zariadenie pre seniorov Veselá - zdroje EÚ	16 360,00	32 719,90			17 952,00	Očakávané príjmy min. období - z EÚ za VO a externý man. uhradené v r. 2009 a refundované v r. 2012/2013.	dodatok k zmluve o poskytnutí NFP.
B-600	111	920	Prešov - Zariadenie pre seniorov Veselá - zdroje ŠR	1 925,00	3 849,40			2 112,00	Očakávané príjmy min. období - zo ŠR za VO a externý man. uhradené v r. 2009 a refundované v r. 2012/2013.	
B-600	11GA	920	Prešov - Zariadenie pre seniorov Veselá - spoluúčasť 5 %	2 099,00	1 924,70					
B-600	41	920 b	Prešov - Zariadenie pre seniorov Veselá - vlastné zdr. -NN	0,00	0,00					BOZP
				<b>8 854 489,51</b>	<b>7 839 913,35</b>	<b>1 523 174,78</b>	<b>372 396,16</b>	<b>532 136,49</b>		

VKY			Rozpočet výdavkov			Rezerva na Žiadosť o platbu (ŽoP) - záverečnú - refundačnú - odhad poslednej	Očakávané príjmy min. období (zo ŽoP - záverečnej)	Poznámka k nákladom projektu:	Poznámka k implementácii projektu:
Ekonomická klasifikácia	Kód¹ zdroja	Akcia č.	Druh výdavku	R - 1 2011	R 2012				

Zdroj - spolu:

132 - zdroj z EÚ=	-6 281 643,01	7 125 129,00	6 335 725,35	0,00
111 - zdroj zo ŠR =	-696 660,36	795 894,00	745 379,45	0,00
11GA - spoluúčasť mesta =	-16 338,00	121 058,00	372 689,73	0,00
41 - vlastné zdroje (NN+práce navyč)=	-8 274,00	812 408,51	386 118,82	1 523 174,78
	<b>-7 002 915,37</b>	<b>8 854 469,51</b>	<b>7 839 913,35</b>	<b>1 523 174,78</b>

	2011	2012	2013
K-700: 132 - EÚ	7 028 377,00	6 246 451,16	
K-700: 111 - ŠR	784 511,00	734 876,61	
K-700: 11GA - spolufinancovanie	116 177,00	367 438,30	
K-700: 41 - vlastné (NN, práce navyč a in.)	805 698,51	380 454,42	
B-600: 132 - EÚ	96 752,00	89 274,19	
B-600: 111 - ŠR	11 383,00	10 502,85	
B-600: 11GA - spolufinancovanie	4 881,00	5 251,42	
B-600: 41 - vlastné zdr.	6 710,00	5 664,40	
<b>SPOLU:</b>	<b>8 854 489,51</b>	<b>7 839 913,35</b>	