



Mesto Prešov

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov

Počet strán
celkom:**M a t e r i á l****na 11 . zasadnutie****Mestského zastupiteľstva mesta Prešov****dňa: 21.09.2015****Bod návrhu programu rokovania - poradové číslo:****15****Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných a podaných
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu
a z grantov Európskej únie****Obsah materiálu:**

1. obal
2. návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
3. uznesenie z Mestskej rady v Prešove
4. uznesenie z komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj
5. dôvodová správa
6. vlastný materiál s prílohami

Predkladateľ

Meno a priezvisko: Ing. Magdaléna Artimová	
Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca odboru strategického rozvoja	
Dátum:	Podpis: 10. 9. 2015
Podnet: plán práce/MsZ	

Gestor

Vedúci gestora

Meno a priezvisko: Ing. Jana Vrteľová
Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca oddelenia riadenia projektov
Podpis:
Dátum: 10. 09. 2015

Vypracoval	Posúdil	Schválilo/a
Meno a priezvisko: Ing. Jana Vrteľová	Meno a priezvisko: PaedDr. Jozef Smetana	Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov číslo.....
Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca odd. riadenia projektov	Funkcia/pracovné zaradenie: prednosta Mestského úradu v Prešove	
Podpis:	Podpis:	
Dátum: 10. 09. 2015	Dátum: 11. 9. 2015	Dátum:



Mesto Prešov

**Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných
a podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie**

Vydanie:

Návrh na

U Z N E S E N I E

**z 11. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov**

dňa: 21.09.2015

číslo: .../2015

**k Informatívnej správe o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov
Európskej únie**

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov

berie na vedomie

Informatívnu správu o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie.

a schvaľuje

A. podanie žiadosti o poskytnutie NFP:

1. „Zateplenie ZŠ a ZUŠ - Májové námestie 1. Prešov“ (Environmentálny fond)

B. po schválení žiadosti o NFP zabezpečiť financovania projektu z vlastných zdrojov mesta Prešov v rozpočte 2016 na kapitole Odboru strategického rozvoja, podprogram 9.1 Implementácia projektov.



U Z N E S E N I E

z 8. zasadnutia
Mestskej rady v Prešove

dňa: 7.9.2015

číslo: 86/2015

k informatívnej správe o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie

Mestská rada v Prešove

berie na vedomie

informatívnu správu o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie

a odporúča

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov

schváliť

A. podanie žiadostí o poskytnutie NFP:

1. „Zateplenie ZŠ a ZUŠ – Májové námestie 1, Prešov“ (Environmentálny fond)

B. po schválení žiadostí o NFP zabezpečenie financovania z vlastných zdrojov mesta Prešov v rozpočte 2016.

11. 09. 2015

Ing. Andrea Turčanová, v. r.
primátorka mesta

Dostanú:

podľa rozdeľovníka

Overovatelia:

Mgr. Stanislav Ferenc, v. r.

Ing. Juraj Hudáč



Mesto Prešov

**Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove
pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj**

Vydanie:

U Z N E S E N I E

**z 8. riadneho zasadnutia
Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť
a strategický rozvoj**

dňa: 26.08.2015

číslo: 47/2015

k Informatívnej správe o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostiach o nenávratný finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie

**Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove
pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj**

po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto

STANOVISKO

berie na vedomie

Informatívnu správu o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostiach o nenávratný finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie

.....
Ing. Magdaléna Artimová
sekretár komisie

overovatelia zápisnice:

.....
Ing. Marta Kollárová, PhD.
predsedníčka komisie

.....
JUDr. René Pucher

.....
Štefan Hermanovský



Dôvodová správa

Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na dotácie zo štátneho rozpočtu a granty z EÚ je predložená podľa plánu práce Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ako aj v zmysle Smernice primátora mesta Prešov SP-11 Postupy pre spracovanie, financovanie a implementáciu projektových zámerov a aktuálnych výziev, v rámci ktorých má mesto Prešov možnosť uchádzať sa o NFP.

Informatívna správa obsahuje:

- zoznam a stav podaných žiadostí o NFP v roku 2015 (tabuľka č. 1);
- zoznam implementovaných projektov v roku 2015 (tabuľka č. 2);
- prehľad o projektoch, ktoré mesto musí monitorovať do ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP (tabuľka č. 3);
- projekty implementované zo Štrukturálnych fondov (ŠF) EÚ od roku 2007 do 08/2015 (z Programového obdobia 2007 - 2013) (tabuľka č. 4);
- základnú charakteristiku implementovaných a pripravovaných žiadostí o NFP.

Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie bola predložená:

1. Komisii MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj dňa 26.08.2015.
2. Mestskej rade v Prešove dňa 07.09.2015.

Informatívna správa je doplnená o skutočný stav podaných a implementovaných projektov k 9.9.2015. Tabuľka č. 2 je doplnená o aktuálny stav podanej a schválenej žiadosti o NFP na projekt s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov LED technológiou“. V zmysle Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP zo dňa 3.8.2015 a výsledku vyhodnotenia súťaže pred podpisom zmluvy zo dňa 7.9.2015 je navrhnutý rozpočet projektu do zmluvy o poskytnutí NFP, a to v zložení:

➤ Celkové oprávnené výdavky projektu:	742 745,04 €
➤ - z toho výška NFP – 95 %:	705 607,79 €
➤ - z toho spolufinancovanie mesta – 5 %:	37 137,25 €
➤ Neoprávnené výdavky projektu:	17 673,60 €
Celkom výdavky za projekt:	760 418,64 €

Podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) mesta Prešov v roku 2014 - 2015 (aktualizácia k 08/2015)

Rok podania žiadosti o NFP:	P.č.	Názov projektu	Program opatrenie	Dátum podania ŽoNFP	Dátum podpisu zmluvy o NFP / neschválenie	Plánovaný termín začiatku a ukončenia projektu	Žiadaný NFP (EÚ/ŠR) v EUR	Povinné kofinancovanie projektu v EUR	Neoprávnené náklady projektu v EUR	Celkové náklady v ŽoNFP v EUR	Schválené Uznesením MsZ č.:
PODANÉ ŽoNFP - INVESTIČNÉ PROJEKTY											
2015	1	Rozšírenie kapacit materských škôl formou rekonštrukcie: MŠ Hviezdoslavova, MŠ Sládkovičova, MŠ-Budovateľská	MŠVVŠ SR	19.2.2015	7/2015 podpis zmluvy o NFP	05/2015 - 12/2016	147 000	7 350	121 050	275 400	(58/2015)
	2	PKO - obnova pamiatky	ROP	17.2.2015	neschválený (nesplnenie kritéria oprávnenosti - nie je to nevyužívaný objekt)	x	2 127 918	111 996		2 239 914	516/2014
	3	„ZŠ Matice Slovenskej c.13 - rekonštrukcia strechy telocvične + šatne - havarijný stav“	MF SR	31.3.2015	neschválený	x	13 500	1 500	25 000	40 000	58/2015
	4	"Havarijný stav strechy. ABC CVČ. Októbrová 30"	MF SR	31.3.2015	neschválený	x	13 500	1 500	20 829	35 829	58/2015
	5	„Havarijný stav šatní a ZTI na ZŠ Československej armády 22“	MF SR	31.3.2015	neschválený	x	13 500	1 500	15 000	30 000	58/2015
	6	Multifunkčné ihrisko pre všetkých	UV SR	20.5.2015	neschválený	x	41 000	2 000		43 000	361/2008, 396/2009
	7	Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov LED technológiou	MH SR	2.7.2015	12.8.2015, príprava zmluvy o NFP	09/2015 - 12/2015	730 708	38 458		769 166	96/2015
	8	Parčík pri MAXe	Nadacia SPP	13.7.2015	neschválené	x	6 000	600		6 600	
	9	Sanácia nezakonne umiestnených skládok v meste Prešov	Environmentálny fond	16.7.2015	v procese hodnotenia	11/2015	40 000	2 106		42 106	
	10	Parčík na Magurskjsj ulici	Nadacia SPP	8.9.2015	v procese hodnotenia	11/2015	10 000	1 000		11 000	
SPOLU r. 2015:							3 143 126	168 010	181 879	3 493 015	
PODANÉ ŽoNFP - NEINVESTIČNÉ PROJEKTY											
2015	1	Dni mesta Prešov	Nadacia SI Spor	15.4.2015	neschválený	06/2015	7 500	3 750	3 750	15 000	
	2	Odstránenie architektonických banier v ZpS Harmónia. Cemjata	MF SR	20.3.2015	18.7.2015	12/2015	20 000	3 494		23 494	
SPOLU r. 2015:							27 500	7 244	3 750	38 494	
CELKOM v r. 2015 (invest.+neinvest.):							3 170 626	175 254	185 629	3 531 509	

Implementované projekty mesta Prešov v roku 2014 - 2015 (aktualizácia k 08/2015)

Rok podania žiadosti o NFP:	P.č.	Názov projektu	Program, opatrenie	Dátum podania ŽoNFP	Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP	Termín začiatku a ukončenia hlavných aktivít	Zazmluvnené oprávnené výdavky projektu v EUR	Zazmluvnené neoprávnené výdavky projektu v EUR	Celkové zazmluvnené výdavky projektu v EUR	Schválené Uznesením MsZ č.:
IMPLEMENTOVANÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY										
2009	1	Prešov -ZŠ Májové námestie	ROP	20.7.2009	11.6.2010	12/2013 - 03/2015	1 395 460,00	416 071,00	1 811 531,00	166/2008, 533/2014, 538/2014
	2	Zariadenie pre seniorov NÁRUČ, Ul. Veselá 1, Prešov	ROP	3.9.2009	2010, 05/2015	08/2015	1 793 865,28	212 025,16	2 005 890,44	361/2009, 396/2009
2010	3	Lokálna stratégia komplexného prístupu	ÚV SR	31.1.2010	28.5.2010	2010 - 2018	0,00	0,00	0,00	425/2013
2013	4	Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov	MŽP SR, OPŽP	26.7.2013	2.1.2014	04/2014 - 03/2015	512 776,00	0,00	512 776,00	202/2012, 425/2013
2013	5	Technická pomoc "ELENA"	Integrovaná EU -	30.3.2015	27.2.2012, 18.12.2014	do 18.12.2017			0,00	482/2013
2015	6	Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov LED technológiou	MH SR, OPKaHR	2.7.2015	priprava zmluvy a VO	09/2015 - 12/2015			0,00	96/2015
IMPLEMENTOVANÉ NEINVESTIČNÉ PROJEKTY										
2012	7	Aktívni seniori - atraktívne mesto	OPV	31.10.2012	8.8.2013	09/2013 - 04/2015	167 440,00	0,00	167 440,00	401/2013
2010	8	Národný projekt: Terénna sociálna práca - refundácia miezd	OPZaSI	7.5.2012	19.12.2012	01/2013 - 10/2015	0,00	0,00	0,00	
2010	9	Národný projekt: Komunitné centrá - refundácia mzdy prostr.	OPZaSI	29.10.2014	24.11.2014	01/2015 - 10/2015	0,00	0,00	0,00	

Aktualizácia v zmysle Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP zo dňa 3.8.2015 a výsledku vyhodnotenia súťaže pred podpisom zmluvy zo dňa 7.9.2015:

	P.č.	Názov projektu		Oprávnené výdavky v EUR	Neoprávnené výdavky v EUR	Celkové výdavky v EUR	poznámky
2015	6	Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov LED technológiou	rozpočet projektu v zmysle Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP:	769 166,10	20 218,15	789 384,25	
			rozpočet projektu po schválení žiadosti o NFP a so zapracovaním výsledku súťaže pred podpisom zmluvy:	742 745,04	17 673,60	760 418,64	rozpočet do zmluvy o poskytnutí NFP

Monitoring ex post projektov mesta Prešov (aktualizácia k 08/2015)

Rok podania žiadosti o NFP:	P.č.	Názov projektu	Program. opatrenie	Dátum podania ŽoNFP	Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP	Dátum ukončenia hlavných aktivít / rekonštrukcie	Celkové výdavky projektu v EUR	Uznané oprávnené výdavky projektu s povinným kofinancovaním v EUR	Monitoring ex post - do:
INVESTIČNÉ PROJEKTY - MS ex post									
2007	1	Obnova historického kultúrno-spoločenského centra Čierny Orol	EHP-NFM			01/2010	2 087 000	2 087 000	1/20120
2008	2	Prešov - ZŠ Československej armády	ROP	17.7.2008	12.4.2011	08/2012	2 839 413	2 200 905	11/2018
	3	Prešov - ZŠ Šrobárova so šport. areálom	ROP	16.7.2008	27.10.2009	04/2011	2 140 201	1 812 418	11/2017
	4	Prešov - ZŠ Kúpeľná	ROP	10.9.2008	11.8.2009	08/2010	1 961 209	1 543 828	10/2015
	5	Kancelária sociálneho poradenstva	OPZaSI	10.12.2008	26.2.2010	02/2012	130 710	76 639	06/2015
2009	6	Prešov - ZŠ Lesnícka	ROP	29.5.2009	6.5.2010	05/2011	1 625 330	1 500 482	10/2017
	7	Prešov - ZŠ Šmeralova	ROP	1.7.2009	6.5.2010	08/2011	1 565 152	1 079 432	10/2017
	8	Prešov - ZŠ Prostějovská	ROP	20.7.2009	6.5.2010	10/2011	1 515 374	1 076 964	11/2018
	9	Prešov - Caraffova väznica, NKP	ROP	15.10.2009	12.11.2010	11/2011	428 487	376 571	01/2018
2010	10	Lokálna stratégia komplexného prístupu	ÚV SR	31.1.2010	28.5.2010	2014	0	0	05/2018
NEINVESTIČNÉ PROJEKTY - MS ex post									
2008	11	Interaktívne vyučovanie-moderná forma vzdelávania (ZŠ Čsl. armády)	OPV	9.6.2008	6.2.2009	02/2011		79 212	04/2018
2009	12	Podporme rozvoj vzdelávania nadaných detí pre zajtrajšok (ZŠ Šmeralova)	OPV	19.1.2009	25.9.2009	09/2011		111 570	10/2017
	13	Mosty z chudoby	OPZaSI	25.6.2009	17.3.2010	11/2011		66 871	09/2014

Projekty implementované zo ŠF EÚ od roku 2007 do 08/2015 (z Programového obdobia 2007-2013)

P. č.	Kód ITMS	Názov projektu	Dátum podania ŽoNFP	Operačný program	Stav realizácie projektu k 08/2015	Zazmluvnená oprávnená suma (EÚ+ŠR+vl.) v €	Čerpaná oprávnená suma k 08/2015 (EÚ+ŠR+vl.) v €	Nedočerpaná oprávnená suma (EÚ+ŠR+vl.) v €
1	NFP25120220978	Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou	2015	OP KaHR	príprava zmluvy	769 166,10	0,00	730 707,80
2	24140110284	Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov	2013	OP ŽP	V realizácii	512 776,00	379 315,20	126 787,76
3	26120130054	Aktivní seniori - atraktívne mesto	2012	OP V	V realizácii	167 439,79	46 640,54	114 759,29
4	22120120034	Zariadenie pre seniorov Náruč. Veselá 1, Prešov	2009	ROP	V realizácii	1 793 865,28	0,00	1 704 172,02
5	22110120653	Mesto Prešov - ZŠ Májové námestie	2009	ROP	V realizácii	1 395 460,08	1 254 884,42	133 546,88
6	27110230112	Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov MÚ	2008	OP ZaSI	V realizácii	149 683,33	30 796,69	112 942,31
7	22110120649	Prešov - ZŠ Lesnícka	2009	ROP	Riadne ukončený	1 544 015,77	1 500 482,12	
8	22110120650	Prešov - ZŠ Prostějovská	2009	ROP	Riadne ukončený	1 103 805,43	1 076 964,35	
9	22110120667	Prešov - ZŠ Šmeralova	2009	ROP	Riadne ukončený	1 200 203,23	1 079 431,70	
10	22110120298	Prešov - ZŠ Šrobárova	2008	ROP	Riadne ukončený	1 853 329,66	1 812 418,23	
11	22110120178	Prešov - ZŠ Kúpeľná	2008	ROP	Riadne ukončený	1 554 318,70	1 543 828,34	
12	22110120768	Prešov - ZŠ Československej armády	2008	ROP	Riadne ukončený	2 693 921,50	2 200 905,28	
13	22130120035	Prešov - Caraffova väznica, NKP	2009	ROP	Riadne ukončený	428 487,40	376 571,31	
14	26110130070	Interaktívne vyučovanie-moderná forma vzdelávania	2008	OP V	Riadne ukončený	117 670,09	79 211,77	
15	26110130287	Podporme rozvoj vzdel. nad. detí pre zajtrajšok	2009	OP V	Riadne ukončený	134 011,73	111 570,30	
16	27120130271	Kancelária sociálneho poradenstva	2008	OP ZaSI	Riadne ukončený	130 709,70	76 639,38	
17	27120230029	Mosty z chudoby	2009	OP ZaSI	Riadne ukončený	87 004,00	66 871,21	
18	27120130195	TSP v obci Prešov	2010	OP ZaSI	Riadne ukončený	117 307,31	99 865,56	
19	27120130391	Sociálna práca v komunitách mesta Prešov	2010	OP ZaSI	Riadne ukončený	95 689,84	82 478,52	
20	26110130225	Kľúčové kompetencie a školský VP	2009	OP V	Mimoriadne ukončený	165 775,08	0,00	
21	27120130440	Program sekundárnej prevencie problémové správanie	2010	OP ZaSI	Mimoriadne ukončený	118 020,00	0,00	
22	21110220038	Elektronizácia služieb Mesta Prešov	2013	OP IS	Mimoriadne ukončený	2 533 651,24	0,00	
SPOLU:						18 666 311,26	11 818 874,92	2 922 916,04

**a) Implementované projekty od 01/2015 – 09/2015:****1. „Prešov – ZŠ Májové námestie“***Regionálny operačný program*

STAV: implementuje sa

Cieľ projektu:

- Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov ZŠ prostredníctvom rekonštrukcie a vybavenie objektov informačno-komunikačnou technológiou:
- Bola ukončená rekonštrukciu 10-tich stavebných objektov z 12-tich realizovala firma Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2211012065301 zo dňa 14.6.2010 a jej následných platných dodatkov, ako aj Zmluvy o dielo č. 201200438 zo dňa 25.05.2012;
- Rekonštrukcia - stavebné práce pozostávali z rekonštrukcie obvodového a strešného plášťa, výmeny exteriér, výplní otvorov a copilitov, rekonštrukcie vzduchotechniky, výmeny zdravotníckej keramiky, keramických dlažieb a obkladov, prestierkovanie stropov a neobložených stien, hygienické nátery a vybavenia soc. zariadení ZII. V rámci strešného plášťa sa zrealizovali nové hydroizolačné a tepelnoizolačné vrstvy.
- Preinvestované fin. prostriedky za stavebné práce v celkovej sume 1.661.938,63 €;
- Nezrekonštruované stavebné objekty SO 01 (v súčasnosti má v prenájme ZUŠ) a SO 04, ktoré v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2211012065301 mesto malo realizovať z vlastných zdrojov. V súčasnosti sa pripravuje žiadosť o poskytnutie dotácie na zateplenie z Environmentálneho fondu (viď. časť b).
- Kolaudácia prác financovaných z ROP (10-tich stavebných objektov) je ukončená.
- Na RO pre ROP boli zaslané:
 1. záverečná monitorovacia správa
 2. záverečná žiadosť o platbu – refundačná v celkovej sume oprávnených výdavkov 80.363,29 €.
- Realizácia projektu bude ukončená až po schválení záverečnej monitorovacej správy, schválení záverečnej žiadosti o platbu a jej uhradení na bankový účet mesta. Následne bude mesto 5 rokov monitorovať dopadové ukazovatele projektu.

2. „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov“*Operačný program Životné prostredie, schválená LSKxP - ÚSVRK č. 2008/01.2-192-PO*

STAV: implementuje sa

Cieľ projektu:

- Intenzifikovať separovaný zber v meste.
- Zvýšiť objem vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov.
- Vytvoriť a udržať tri pracovné miesta pre príslušníkov MRK.
- Realizácia hlavnej aktivity projektu bola ukončená v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č. 044/4.1MP/2013 (i. č. 201400015) zo dňa 02.01.2014;
- Dodávku 2 vozidiel a kontajnerov na triedený zber realizovala firma REDOX, s.r.o. v zmysle kúpnej zmluvy zo dňa 29.10.2014.



- Vozidlá a kontajnery na základe zmluvy o prevádzke majetku nadobudnutého z NFP medzi Mestom Prešov (Obstarávateľ) a Technickými službami mesta Prešov a.s. (Prevádzkovateľ) boli ponechané Prevádzkovateľovi k prevádzkovaní.
- Na RO pre OP ŽP boli zaslané:
 1. záverečná monitorovacia správa
 2. záverečná žiadosť o platbu - refundačná v celkovej sume oprávnených výdavkov 131.000,- €.
- Realizácia projektu bude ukončená až po schválení záverečnej monitorovacej správy, schválení záverečnej žiadosti o platbu a jej uhradení na bankový účet mesta. Následne bude mesto 5 rokov monitorovať dopadové ukazovatele projektu.

3. „Aktívni seniori – atraktívne mesto“, ITMS: 26120130054*Operačný program Vzdelávanie**STAV:* implementuje sa od 18.09.2013 do 31.10.2015

- Nakoľko kontrola verejného obstarávania na firmu zabezpečujúcu školenia seniorov bola zo strany Výskumnej agentúry časovo náročná, realizácia aktivít projektu bola na základe žiadosti Mesta Prešov predĺžená do októbra 2015.

Cieľom projektu:

- zvýšiť kvalitu života seniorov v meste Prešov prostredníctvom ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií a ich prehlbovanie

Hlavné aktivity:

- 1.1. *Osobnostný rozvoj* (aktivita plánovaná na 09/2015-10/2015)
- 1.2. *Základy počítačových zručností* (aktivita prebieha 08/2015 – 10/2015)
- 1.3. *Zdravoveda* (aktivita prebieha 09/2015-10/2015)
- 1.4. *Internetová komunikácia* (ukončená aktivita)
- 1.5. *Zdravý životný štýl* (ukončená aktivita)
- 1.6. *Základy finančnej, právnej a sociálnej gramotnosti a komunikácia s úradmi verejnej správy* (aktivita plánovaná na 09/2015-10/2015)
- 1.7. *Záhradkárstvo - ovocinárstvo* (ukončená aktivita)

4. „Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, 080 01 Prešov“, ITMS: 22120120034*Regionálny operačný program**STAV:* implementuje sa*Cieľom projektu:*

- Zvýšenie rozsahu a kvality poskytovaných sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Náruč, Prešov:
- Rekonštrukcia - stavebné práce pozostávajú z rekonštrukcie obvodového a strešného plášťa, výmena exteriérových výplní otvorov, dobudovanie balkónov a rekonštrukcia kotolne. Rieši sa pristavba pre ergoterapiu a práčovňu, výstavba multifunkčného ihriska a taktiež zabezpečenie ohrevu TUV slnečnými kolektormi umiestnenými na streche.

Zhrnutie – od prípravy žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP):

- 03.09.2009 - Podaná žiadosť o NFP na RO ROP



- 17.05.2010 - Oznámenie o schválení ŽoNFP
- 01.07.2010 - podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP č. Z 2212012003401
- 28.12.2010 - 1. Dokumentácia z procesu VO (užšia súťaž) – zaslaná na RO ROP
- 09.03.2011 - 2. Vyhlásenie VO (užšia súťaž)
- 15.08.2011 - 3. Opakované VO (podlimitná zákazka) – zaslané na RO ROP
- 13.07.2013 - 4. Vyhlásenie nového VO (užšia súťaž)- externá firma COA RUSKOV
- 06.03.2014 - 5. Vyhlásenie nového VO (podlimitná zákazka)- exter. firma SQM, s.r.o.
- 8.12.2014 - zaslaná na kontrolu na MPA RV SR (RO pre ROP) kompletná overená dokumentácia z verejného obstarávania ako aj žiadosť o zmenu projektu t.j. posun začiatku a ukončenia realizácie hlavnej aktivity, ako aj posun ukončenia realizácie aktivít projektu.
- 01.04.2015 - doručené oznámenie o výsledku kontroly dokumentácie z VO pred podpisom zmluvy a výzva na uzavretie zmluvy o dielo s firmou MOVYROB, Prešov;
- 01.04.2015 - prevzatie staveniska firmou MOVYROB, Prešov.
- 19.05.2015 - podpísaný Dodatku č. 4 k Zmluve o NFP s vysúťaženým a schváleným rozpočtom stavebných prác;
- 17.06.2015 - zaslaná žiadosť o platbu č.1 vo výške 860 053,56 € oprávnených výdavkov;
- 08.07.2015 - zaslanie žiadosti o predĺženie termínu ukončenia realizácie stavebných prác o 1 mesiac (do 09/2015). Skutočná realizácia stavby tak bude 5 mesiacov od prevzatia staveniska.
- 13.08.2015 - Žiadosť o zmenu projektu akceptovaná RO pre ROP a termín ukončenia realizácie hlavnej aktivity (stavby) predĺžený do 1.9.2015 a termín ukončenia realizácie aktivít projektu predĺžený do 31.10.2015.
- 02.09.2015 - schválená žiadosť o platbu (ŽoP) vo výške 860 053,56 € (z toho spoluúčasť mesta je v sume 43 000,00 €).
- 10.09.2015 – uhradená ŽoP č. 1 na bankový účet mesta Prešov.

5. „Národný projekt: Komunitné centrá“, ITMS: 27120130553*Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia**STAV:* implementuje sa od 01.01.2015 do 31.10.2015:

- refundácia miezd vrátane odvodov za zamestnávateľa školenie pre 4 komunitných pracovníkov
- materiálne a technické vybavenie: kancelárske potreby a bežný spotrebný materiál, základné interiérové vybavenie, výpočtová technika (2 ks počítačov, 1 ks notebook, 1 ks tlačiareň, 1 ks kamerový monitorovací systém)
- metodická podpora, vzdelávanie, supervízia

6. „Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach“, ITMS: 27120130525*Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia**STAV:* implementuje sa od 01.01.2013 do 31.10.2015:

- refundácia miezd vrátane odvodov za zamestnávateľa, školenie terénnych pracovníkov
- 4 terénni sociálni pracovníci a 1 asistent terénnych sociálnych pracovníkov

**b) pripravované žiadosti o NFP:**

V zmysle Smernice primátora mesta Prešov SP-11 Postupy pre spracovanie, financovanie a implementáciu projektových zámerov pripravuje OSR - ORP v termíne 09/2015 – 10/2015 podať nasledovnú žiadosť o NFP:

I. „Zateplenie ZŠ a ZUŠ - Májové námestie 1, Prešov“

Názov projektového zámeru:	„Zateplenie ZŠ a ZUŠ - Májové námestie 1, Prešov“
Program:	Environmentálny fond
Gestor programu:	Ministerstvo životného prostredia SR
Činnosť:	L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia
Celkové predpokladané výdavky:	353.740,- €
Požadovaná výška NFP:	200.000,- €
Spolufinancovanie:	min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov
Zdroje žiadateľa celkom:	153.740,- €
Predpokladaný termín realizácie:	2016
Trvanie projektu:	9 mesiacov
Miesto realizácie:	mesto Prešov
Ciele projektového zámeru:	- Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov ZŠ prostredníctvom rekonštrukcie.
Oprávnené aktivity:	- Rekonštrukcia - stavebné práce pozostávajúce z rekonštrukcie obvodového a strešného plášťa, výmeny exteriérových výplní otvorov, rekonštrukcie vzduchotechniky, prestierkovanie stropov a neobložených stien. V rámci strešného plášťa sa zrealizovali nové hydroizolačné a tepelnoizolačné vrstvy.
Prepojenie na PHSR mesta Prešov:	(Návrh PRM 2015-2020): Prioritná oblasť: Výchova a vzdelávanie detí a mládeže; Cieľ 8: Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces základných škôl; Opatrenie 8.1: Rekonštrukcie budov a areálov a vybavenia školskej infraštruktúry optimalizovanej siete ZŠ
Stav:	pripravovaný.
Dátum podania projektu:	do 09.10.2015 (dátum ukončenia výzvy)

Stav pripravenosti dokumentácie k žiadosti o NFP dotáciu:

- Spracovaná projektová dokumentácia;
- Zrealizované verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác a podpísaná Zmluva o dielo č. 201200438;
- Spracovaný energetický audit a energetický certifikát na celý objekt základnej školy;
- Vydané právoplatné stavebné povolenie.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

Č. 21408/2015-1000-36830

ROZHODNUTIE

O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok

	Mesto Prešov Hlavná 73, 080 01 Prešov IČO: 00327646
	KaHR-22VS-1501
	NFP25120220978

prijatej dňa 3. 7. 2015 pre opatrenie 2.2 *Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky* (ďalej aj „žiadost“ alebo „žiadost“ o NFP“) rozhodlo v súlade s § 14 a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

o s c h v á l e n í ž i a d o s t i

s výškou NFP najviac: 730 707,79 EUR
(slovom: sedemstotridsaťtisíc sedemstosedem eur a sedemdesiatdeväť centov),


pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 769 166,10 EUR.

Výška NFP je maximálna a nesmie byť navýšená v priebehu realizácie projektu.

O d ô v o d n e n í e: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválilo žiadost, nakoľko boli splnené všetky podmienky poskytnutia pomoci stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Poučenie : Proti tomuto rozhodnutiu o schválení žiadosti nie je možné podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o schválení žiadosti. Žiadateľ má právo využiť všetky zákonné prostriedky na ochranu svojich ohrozených práv a právom chránených záujmov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov).

V Bratislave 3. augusta 2015



JUDr. Vazil Hudák
minister

Príloha č. 1: Identifikácia neoprávnených výdavkov



P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Poznámka
					v Eur		v Eur	v Eur		
1	Komplexná modernizácia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplastových káblov páskou do 3x2,5	ks	3,24	2 340,00	7 591,60	3 359,60	4 212,00	Cena ponížená na 1,44 €/ks, pričom táto cena je obvyklou cenou v rámci projektov s podobným množstvom svietidiel týkajúci sa rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia.
2	Komplexná modernizácia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo montáž	ks	15,06	1 170,00	17 620,20	17 620,20	0,00	
3	Komplexná modernizácia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo 20LED 27W s elektronickým predradníkom	ks	456,27	1 170,00	536 175,90	536 175,90	0,00	
4	Komplexná modernizácia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sitový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	0,55	7 605,00	4 943,25	0,00	4 943,25	Neoprávnená položka. Vo svetelnej štúdi je uvedené, že vybrané svietidlá sú riešené zemným káblovým vedením, ktoré ostáva pôvodné. Počet doplnených svietidiel = 0
5	Komplexná modernizácia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	0,55	7 605,00	5 019,30	0,00	5 019,30	Neoprávnená položka. Vo svetelnej štúdi je uvedené, že vybrané svietidlá sú riešené zemným káblovým vedením, ktoré ostáva pôvodné. Počet doplnených svietidiel = 0
6	Komplexná modernizácia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Riadiaci modul svietidla	ks	119,40	1 170,00	139 698,00	139 698,00	0,00	
7	Komplexná modernizácia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž svietidla	ks	8,16	1 170,00	9 547,20	9 547,20	0,00	
8	Komplexná modernizácia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpojenie vodiča	ks	2,13	2 340,00	5 101,20	0,00	5 101,20	Neoprávnená položka. Predpokladá sa, že v montáži a demontáži svietidla (položka rozpočtu č. 2 a 7) je zahrnutá aj cena za odpojenie vodiča. Zároveň vo svetelnej štúdi je uvedené, že vybrané svietidlá sú riešené zemným káblovým vedením, ktoré ostáva pôvodné a z počtu doplnených svietidiel = 0 možnosť doplnenia káblu je neodôvodnená.

9	Komplexná modernizácia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polistková skrinka montáž	ks	6,60	4,00	26,40	26,40	0,00		
10	Komplexná modernizácia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrinka SPP, vrátane istenia	ks	72,00	4,00	288,00	288,00	0,00		
11	Komplexná modernizácia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž pilierového rozvadzaca, vrátane výkopu, uzemnenia a izolačných vodičov	ks	554,40	4,00	2 217,60	2 217,60	0,00		
12	Komplexná modernizácia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drábkovo riadený rozvadzač RVO, vrátane ostatného materiálu	ks	4 785,60	4,00	19 142,40	19 142,40	0,00		
13	Komplexná modernizácia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž rozvadzaca RVO	ks	160,00	4,00	720,00	720,00	0,00		
14	Komplexná modernizácia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prívodové a vývodové káble montáž	m	0,60	50,00	68,80	0,00	68,80	Neoprávnená položka. Predpokladá sa, že v montáži (položka rozpočtu č 2) je zahrnutá aj cena za montáž prívodových a vývodových káblov. Zároveň vo svetelnej štúdi je uvedené, že vybrané svietidlá sú riešené zemným káblovým vedením, ktoré ostáva pôvodné a z počtu doplnených svietidiel = 0 možnosť doplnenia káblu je neodôvodnená.	
15	Komplexná modernizácia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel síľový s nízkovým jadrom AYKY-J 4x25	m	2,88	80,00	230,40	0,00	230,40	Neoprávnená položka. Vo svetelnej štúdi je uvedené, že vybrané svietidlá sú riešené zemným káblovým vedením, ktoré ostáva pôvodné a z počtu doplnených svietidiel = 0 možnosť doplnenia káblu je neodôvodnená.	
16	Komplexná modernizácia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízia	kpl	1 008,00	1,00	1 008,00	1 008,00	0,00		
17	Komplexná modernizácia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zabezpečenie pracoviska	kpl	643,20	1,00	643,20	0,00	643,20	Neoprávnená položka. Zabezpečenie pracoviska má byť zahrnutá v cene montáže a demontáže verejného osvetlenia.	
18	Komplexná modernizácia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktualizácia firmware, software RVO SERVO	ks	1 228,80	19,00	23 347,20	23 347,20	0,00		
19	Komplexná modernizácia verejného osvetlenia	637005 Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	Svetlotechnické meranie	svet. bod	13,68	1 170,00	16 005,60	16 005,60	0,00		
Celkom								789 384,25	769 166,10	20 218,15	

Intenzita pomoci

Intenzita pomoci, NFP %	Uznaný oprávnený výdavok	Suma schváleného NFP
95,00%	769 166,10	730 707,79



U Z N E S E N I E

**z mimoriadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov**

dňa: 8.6.2015

číslo: 96/2015

k správe o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov LED technológiou“


Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov

b e r i e n a v e d o m i e

správu o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov LED technológiou“

a s c h v a ľ u j e

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci opatrenia 2.2. OP KaHR na realizáciu projektu: „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov LED technológiou“, ktorý bude realizovaný v meste Prešov;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.


Ing. Andrea Turčanová

8. júna 2015 primátorka mesta

Dostanú:

podľa rozdeľovníka

Overovatelia:

Ing. Štefan Szidor

Mgr. Martin Matejka, MBA